

**T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü**

**2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI
GERÇEKLEŞMELERİ**

(Ocak 2017)

İÇİNDEKİLER

1. 2016 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ.....	I
2. 2016 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ.....	II
3. 2016 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ.....	III

1- Bülent Ecevit Üniversitesi.....	1	10- İl Milli Eğitim Müdürlüğü.....	12
2- TTK Genel Müdürlüğü.....	2	11- İl Sağlık Müdürlüğü	14
3- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü.....	3	12- İl Özel İdaresi	15
4- DSİ 232. Şube Müdürlüğü	4	13- İl Bilim Sanayi ve Tek. Md.....	36
5 Ulaştırma, Denizcilik ve Hab XIII Böl.Müd.....	7	15- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü.....	37
6- Orman Bölge Müdürlüğü	8	15- İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Md.	38
7- TCDD 2.Bölge Müdürlüğü	9	16- Orman ve Su işleri Zonguldak Şube Müdürlüğü.....	39
8- TEİAŞ Şebeke Tesis 5. Grup Müdürlüğü.....	10	17- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	40
9- Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü	11		

2016 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

SIRA NO	YATIRIMCI KURULUŞ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDİ (%)	FİZİKİ (%)
1	BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ	9	204.795,00	123.823,00	56.604,00	29.147,00	51	95
2	TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5	157.680,00	309,00	87.303,00	31.694,00	36	60
3	KARAYOLLARI 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11	1.021.047,00	395.133,00	183.324,00	183.320,00	100	58
4	DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	47	354.412,00	46.336,00	50.624,00	49.218,00	97	45
5	ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	810.000,00	0,00	211.563,00	0,00	0	0
6	ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	52.056,00	0,00	52.056,00	51.523,00	99	99
7	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11	540.000,00	446.572,00	404.822,00	307.788,00	76	40
8	TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞL.GRUP MÜDÜRLÜĞÜ	7	95.200,00	38.018,00	20.562,00	15.361,00	75	17
9	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	8	40.013,00	3.990,00	7.772,00	1.255,00	16	56
10	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	23	83.861,00	5.402,00	49.637,00	32.322,00	65	55
11	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	9	77.036,00	9.795,00	23.831,00	1.699,00	7	89
12	İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ	391	40.192,00	2.853,00	39.734,00	31.451,00	79	94
13	İL BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	27.640,00	7.716,00	1.144,00	250,00	22	18
14	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	7	27.639,00	11.274,00	16.364,00	12.213,00	75	75
15	İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	13	343,00	434,00	1.999,00	430,00	22	100
16	ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	4	285,00	10,00	285,00	285,00	100	100
17	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	5.450,00	2.095,00	436,00	436,00	100	100
TOPLAM		557	3.537.649,00	1.093.760,00	1.208.060,00	748.392,00	69	84

2016 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

S NO	SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDI (%)	FİZİKİ (%)
1	TARIM	57	351.027,00	24.436,00	90.511,00	87.003,00	96	66
2	MADENCİLİK	3	100.375,00	309,00	29.998,00	3.105,00	10	33
3	ENERJİ	8	96.272,00	38.018,00	21.588,00	16.470,00	76	25
4	ULAŞTIRMA	336	2.394.319,00	841.705,00	822.980,00	513.303,00	62	93
5	EĞİTİM	28	276.439,00	129.225,00	94.070,00	51.932,00	55	62
6	SAĞLIK	10	85.036,00	9.795,00	31.831,00	8.688,00	27	90
7	DKH	115	234.181,00	50.272,00	117.082,00	67.891,00	62	1
TOPLAM		557	3.537.649,00	1.093.760,00	1.208.060,00	748.392,00	69	84

2016 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

SIRA NO	İLÇESİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDİ (%)	FİZİKİ (%)
1	MERKEZ	102	356.576,00	135.105,00	113.282,00	47.891,00	42	81
2	ALAPLI	51	108.358,00	47.654,00	19.866,00	15.806,00	80	92
3	ÇAYCUMA	104	1.452.601,00	96.783,00	288.561,00	71.448,00	25	89
4	DEVREK	56	85.942,00	1.290,00	21.487,00	17.015,00	79	83
5	KDZ.EREĞLİ	83	594.865,00	294.796,00	151.467,00	146.167,00	97	80
6	GÖKÇEBEY	25	20.250,00	7.594,00	5.372,00	5.299,00	99	86
7	KOZLU	71	27.598,00	3.261,00	17.110,00	10.888,00	64	93
8	KİLİMLİ	18	97.440,00	42.315,00	26.315,00	21.927,00	83	59
9	MUHTELİF	47	794.019,00	464.962,00	564.600,00	411.951,00	76	76
TOPLAM		557	3.537.649,00	1.093.760,00	1.208.060,00	748.392,00	69	84

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2016H031830	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	MERKEZ	2016-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	258,00	26	100
2	2006H032900	EĞİTİM	Derslikler ve Merkezi Birimler	MERKEZ	2006-2017	137.000,00	79.183,00	32.983,00	10.673,00	32	65
3	2009H032610	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	MERKEZ	2009-2017	38.000,00	34.838,00	2.000,00	1.615,00	81	96
4	2016H031840	EĞİTİM	Muhtelif İşler	MERKEZ	2016-2016	5.000,00	0,00	6.300,00	6.183,00	98	100
5	2016H031850	EĞİTİM	Yayın Alımı	MERKEZ	2016-2016	650,00	0,00	1.525,00	991,00	65	100
6	1994H050270	EĞİTİM	Açık Kapalı Spor Tesisleri	MERKEZ	1994-2017	12.000,00	9.802,00	1.651,00	999,00	61	90
7	2016I000080	SAĞLIK	Muhtelif İşler(Sağlık)	MERKEZ	2016-2016	8.000,00	0,00	8.000,00	6.989,00	87	100
8	2016K120200	DKH	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	MERKEZ	2016-2016	2.645,00	0,00	2.645,00	940,00	36	100
9	2016K120650	DKH	Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Alatyapı	MERKEZ	2016-2016	500,00	0,00	500,00	499,00	100	100
TOPLAM						204.795,00	123.823,00	56.604,00	29.147,00	51	95

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2012B030010	MADENCİLİK	Etüd-Proje	MUHTELİF	2012-2018	725,00	309,00	100,00	0,00	0	0
2	2011B030180	MADENCİLİK	Etüd-Proje, Makine Techizat	MUHTELİF	2014-2018	83.699,00	0,00	13.947,00	0,00	0	0
3	2016B000032	MADENCİLİK	2.312 m Galeri, 860 m Kuyu	MUHTELİF	2016-2016	15.951,00	0,00	15.951,00	3.105,00	19	100
4	2016B000033	DKH	Saha Betonlama, Ek Hiz. Binası, Menfez, Ç. Düzenlemesi, İhata, Bakım Onarım İstinat	MUHTELİF	2016-2016	2.123,00	0,00	2.123,00	153,00	7	100
5	2016B000034	DKH	Donanım, Yazılım, Makine Techizat	MUHTELİF	2016-2016	55.182,00	0,00	55.182,00	28.436,00	52	100
TOPLAM						157.680,00	309,00	87.303,00	31.694,00	36	60

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2005E040240	ULAŞTIRMA	Çaycuma-Zongukdak Ayr.-Devrek 4. Bölge Hd.	ÇAYCUMA	2005-2019	307.338,00	73.261,00	47.952,00	47.952,00	100	60
2	2006E040700	ULAŞTIRMA	Devrek-Çaycuma Ayrımı Zonguldak(ZBK)	ÇAYCUMA	2006-2019	166.565,00	9.042,00	11.545,00	11.545,00	100	55
3	1974E040450	ULAŞTIRMA	Zonguldak-Ereğli(Ereğli Çevre Yolu Dahil)(ZBK)	KDZ.EREĞLİ	1974-2019	354.757,00	252.354,00	47.940,00	47.940,00	100	60
4	1986E040360	ULAŞTIRMA	Ereğli Çevre Yolu	KDZ.EREĞLİ	2012-2018	45.494,00	10,00	2,00	0,00	0	0
5	86E040380	ULAŞTIRMA	Ereğli Devrek	KDZ.EREĞLİ	2004-2018	52.308,00	5.062,00	57.340,00	57.340,00	100	30
6	86E040380	ULAŞTIRMA	(Devrek-Zonguldak) Ayr. - Beycuma(DevreEreğli)Ayr.	DEVREK	2011-2018	13.801,00	22,00	2,00	0,00	0	0
7		ULAŞTIRMA	Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri	MUHTELİF	2012-2019	30.000,00	17.497,00	6.041,00	6.041,00	100	30
8		ULAŞTIRMA	Alaplı Yığılca Sel Hasarı(KM 11+000-21+000)	ALAPLI	2014-2016	38.609,00	37.885,00	718,00	718,00	100	100
9		ULAŞTIRMA	Tesisler ve Bakım	MUHTELİF	2016-2016	7.000,00	0,00	7.256,00	7.256,00	100	100
10		ULAŞTIRMA	Trafik Güvenliği	MUHTELİF	2016-2016	4.500,00	0,00	4.259,00	4.259,00	100	100
11		ULAŞTIRMA	Araştırma Hizmetleri	MUHTELİF	2016-2016	675,00	0,00	269,00	269,00	100	100
TOPLAM						1.021.047,00	395.133,00	183.324,00	183.320,00	100	58

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2013K050110	DKH	Zonguldak - Ereğli İçmesuyu Arıtma Tesisi	KDZ.EREĞLİ	2013-2017	17.824,00	11.308,00	5.753,00	5.753,00	100	96
2	2013K050110	DKH	Zonguldak - Ereğli İçmesuyu İsale Hattı	KDZ.EREĞLİ	2014-2017	25.926,00	10.473,00	6.119,00	6.119,00	100	64
3	2013K050110	DKH	Zonguldak - Ereğli İçmesuyu İsale Hattı (TCK Hattı Kesişimi İmalatları Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	2,00	0,00	12,00	12,00	100	100
4	1994A010610	TARIM	Zong.Filyos Çayı Taşkın Koruma 4.Kısım İnş	ÇAYCUMA	2015-2017	4.968,00	969,00	3.089,00	3.088,00	100	100
5	1994A010610	TARIM	Zong.Filyos Çayı Taşkın Koruma 5.Kısım İnş	ÇAYCUMA	2016-2019	120.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
6		TARIM	Filyos Çayı Taşkın Koruma (Kamulaştırma)	ÇAYCUMA	2015-2018	500,00	0,00	10,00	0,00	0	0
7		TARIM	Zong.Ereğli Kızılcapınar Barajı Sulaması (İkmal)(Kamulaştırma)	KDZ.EREĞLİ	2005-2017	1.400,00	1.244,00	50,00	0,00	0	89
8		TARIM	Zonguldak-Ereğli İçmesuyu(Kamulaştırma)	KDZ.EREĞLİ	2014-2018	4.000,00	462,00	1.500,00	155,00	10	15
9		TARIM	Zonguldak-Gökçebey Merkez Yenice Çayı	GÖKÇEBEY	2012-2016	8.219,00	7.594,00	709,00	709,00	100	100
10		TARIM	Zonguldak-Merkez Acılık Menba Dereleri (Üzülmaz Deresi ve Kokaksu Deresi)	MERKEZ	2015-2016	3.241,00	1.328,00	642,00	642,00	100	61
11		TARIM	Zonguldak-Karadeniz Ereğli Penceş Menba Dereleri (Sakindere, Alkaya, Güldere)	KDZ.EREĞLİ	2015-2016	804,00	0,00	403,00	403,00	100	50
12		TARIM	Zonguldak-Merkez Karaman Beldesi Karamanlar Mahallesi Çay Deresi	MERKEZ	2013-2016	2.849,00	1.215,00	1.643,00	1.643,00	100	100
13		TARIM	Zonguldak-Çaycuma İlçesi Çay Mahallesi Temizlik (Cevizlik) Deresi 2.Kısım	ÇAYCUMA	2013-2016	3.395,00	3.150,00	69,00	69,00	100	95
14		TARIM	Zonguldak-Devrek Ataköy Karasu (Uzunöz) Deresi	DEVREK	2014-2016	2.041,00	968,00	1,00	0,00	0	47
15		TARIM	Zonguldak-Kozlu Beldesi Kozlu Deresi 2.Kısım İkmal	KOZLU	2013-2016	2.788,00	0,00	1.594,00	1.594,00	100	57
16		TARIM	Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Kara Dere Üst Havza Çalışmaları ve Çaycuma	MERKEZ	2014-2016	2.394,00	2.079,00	343,00	343,00	100	100
17		TARIM	ZonguldakAlaplı Kocaman Deresi ve Ereğli İlçesi Çay Köy Güller ve Köroğlu ile Mollabey	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	4.324,00	2.086,00	950,00	950,00	100	100
18		TARIM	Zonguldak-Çaycuma İlçesi Perşembe Deresi	ÇAYCUMA	2015-2016	4.286,00	0,00	1.841,00	1.841,00	100	100
19		TARIM	Zonguldak-Ereğli İlçesi Güllüç Çayı 2. Kısım	KDZ.EREĞLİ	2016-2017	22.200,00	0,00	1,00	0,00	0	0

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
20		TARIM	"Zonguldak-Gökçebeş İlçesi BakacakadıBeldesi 1 Nolu Kurudere"	GÖKÇEBEŞ	2015-2016	448,00	0,00	274,00	274,00	100	61
21		TARIM	"Zonguldak-Devrek İlçesi KarakoçluKöyü Çaylarla Deresi ve Sofular KöyüÇengeri	DEVREK	2015-2016	2.772,00	0,00	1.564,00	1.564,00	100	56
22		TARIM	"Zonguldak-Devrek İlçe Merkezi DevrekÇayı Islahı"	DEVREK	2016-2017	25.063,00	0,00	1,00	0,00	0	0
23		TARIM	Zonguldak-Ereğli İlçe Merkezi Kabasakal, Sarıkorkmaz ve Kocaali Dereleri 2. Kısım	KDZ.EREĞLİ	2016-2017	4.898,00	0,00	1.318,00	1.318,00	100	27
24		TARIM	"Zonguldak-Gökçebeş İlçesi ÖrmeciKöyü Örmeci Deresi "	GÖKÇEBEŞ	2016-2017	7.500,00	0,00	1,00	0,00	0	0
25		TARIM	"Zonguldak-Alaplı İlçesi Koçukavla Deresi ve Kasımlı Köyü"	ALAPLI	2016-2017	10.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
26		TARIM	Zonguldak-Çatalağzı Gelik Beldesi Ayıçi Deresi ve Altıncısokak Deresi	MERKEZ	2016-2017	1.634,00	0,00	1,00	0,00	0	0
27		TARIM	"Zonguldak Merkez Göbü Köyü Göbü Deresi	MERKEZ	2016-2017	4.055,00	0,00	1,00	0,00	0	0
28		TARIM	"Zonguldak Devrek İlçesi Özbağı Deresi"	DEVREK	2016-2017	3.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
29		TARIM	"Zonguldak-Alaplı Gümeli Beld. Bulanıkdere ve Aydınayla"	ALAPLI	2016-2017	8.500,00	0,00	1,00	0,00	0	0
30		TARIM	"Zonguldak Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesi 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler"	ÇAYCUMA	2016-2017	1.620,00	0,00	1,00	0,00	0	0
31		TARIM	"Zonguldak Kozlu İlçesi Esenköy Ilıkı Deresi"	KOZLU	2016-2017	1.200,00	0,00	1,00	0,00	0	0
32		TARIM	"Zonguldak Devrek Çomaklar Deresi İkmali"	DEVREK	2016-2017	10.087,00	0,00	9.444,00	9.444,00	100	94
33		TARIM	Zonguldak Ereğli Ormanlı Beldesi Karabalçık Deresi	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	2.419,00	595,00	1.521,00	1.521,00	100	87
34		TARIM	Zonguldak Ereğli Çaylıoğlu Beldesi Hızarbendi Deresi	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	2.595,00	954,00	1.673,00	1.673,00	100	100
35		TARIM	Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza İkmali ve Karapınar Köyü	MERKEZ	2016-2017	5.723,00	0,00	1.257,00	1.257,00	100	22
36		TARIM	"Zonguldak-Merkez İnağzı MahallesiKarıncak Deresi 2. Kısım"	MERKEZ	2015-2016	2.354,00	0,00	330,00	330,00	100	14
37		TARIM	Zonguldak Gökçebeş Agustı Deresi İkmali	GÖKÇEBEŞ	2015-2016	2.619,00	0,00	2.890,00	2.890,00	100	100
38		DKH	Zonguldak 232 Şube ve Kurutma Tesisleri Onarımı	MERKEZ	2016-2017	5.363,00	0,00	2.044,00	2.044,00	100	38

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
39		DKH	Zonguldak 232.Şube Tesislerinin İkmali	MERKEZ	2016-2017	650,00	0,00	1,00	0,00	0	0
40		DKH	Zonguldak 232.Şube Bina Tesislerinin Zemin İyileştirilmesi	MERKEZ	2016-2017	4.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
41		TARIM	Zonguldak-Alaplı Göleti	ALAPLI	2014-2017	14.147,00	1.196,00	3.037,00	3.037,00	100	30
42		DKH	Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri	MUHTELİF	2012-2017	1.484,00	553,00	240,00	240,00	100	53
43		TARIM	Zonguldak İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 2. Kısım	MERKEZ	2014-2017	313,00	53,00	142,00	142,00	100	63
44		TARIM	Zonguldak İli ve ilçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporu Hazırlanması	MERKEZ	2015-2017	272,00	109,00	163,00	163,00	100	100
45		DKH	Zonguldak Kozlu Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı	KOZLU	2016-2017	129,00	0,00	1,00	0,00	0	0
46		DKH	Zonguldak İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1. Kısım	MERKEZ	2016-2017	200,00	0,00	1,00	0,00	0	0
47		DKH	Zonguldak İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım	MERKEZ	2016-2017	206,00	0,00	1,00	0,00	0	0
TOPLAM						354.412,00	46.336,00	50.641,00	49.218,00	97	45

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HAB. XIII. BÖLGE MD.

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2013E020130	ULAŞTIRMA	Filyos Liman İnşaatı	ÇAYCUMA	2013-2020	810.000,00	0,00	211.563,00	0,00	0	0
TOPLAM						810.000,00	0,00	211.563,00	0,00	0	0

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2014A050040	TARIM	Muhtelif İlçeler Orman Kadastro	MUHTELİF	2016-2016	277,00	0,00	277,00	277,00	100	100
2	2016A050200	TARIM	Muhtelif İlçeler Fidanlık Projesi	MUHTELİF	2016-2016	2.090,00	0,00	2.090,00	1.977,00	95	100
3	2016A050140	TARIM	Muhtelif İlçeler Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	MUHTELİF	2016-2016	220,00	0,00	220,00	220,00	100	100
4	2016A050190	TARIM	Muhtelif İlçeler Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi	MUHTELİF	2016-2016	3.691,00	0,00	3.691,00	3.599,00	98	100
5	2016A050150	TARIM	Muhtelif İlçeler Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	MUHTELİF	2016-2016	2.044,00	0,00	2.044,00	1.790,00	88	97
6		TARIM	Orman Köyleri Kalkındırma Destekleme Projesi	MUHTELİF	2016-2016	4.460,00	0,00	4.460,00	4.420,00	99	99
7		TARIM	Orman Bakımı Geliştirilmesi Projesi	MUHTELİF	2016-2016	39.274,00	0,00	39.274,00	39.240,00	100	100
TOPLAM						52.056,00	0,00	52.056,00	51.523,00	99	99

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2016E010010.0.2.16	ULAŞTIRMA	Filyos, Saltukova ve Ülkü İstasyonlarına Üst Geçit Projesi Hazırlama İşi	ÇAYCUMA	2015-2016	314,00	0,00	314,00	91,00	29	100
2	2016E010010.0.2.07	ULAŞTIRMA	Çatalağzı Gara 2 Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi	KİLİMLİ	2015-2016	1.779,00	127,00	1.500,00	189,00	13	40
3	2016E010060	ULAŞTIRMA	Filyos Gar Binası ve 3 Adet Hizmetevinin RRR Projelerinin Hazırlanması	ÇAYCUMA	2015-2016	405,00	0,00	405,00	0,00	0	0
4	2016E10030.02.16	ULAŞTIRMA	Saltukova İstasyon Sahasının İhata Altına Alınması	ÇAYCUMA	2016-2016	200,00	0,00	200,00	139,00	70	100
5	2016E010030.02.12	ULAŞTIRMA	Filyos Gar Sahasının İhata Altına Alınması	ÇAYCUMA	2016-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0
6	2016E010030.02.18	ULAŞTIRMA	Zonguldak Gar Sahası Doğalgaz Dönüşümü	MERKEZ	2016-2016	762,00	0,00	762,00	0,00	0	0
7	2016E010030.02.35	ULAŞTIRMA	Havaalanı İçin Peron Yapılması	ÇAYCUMA	2016-2016	220,00	0,00	220,00	144,00	65	100
8	2016E010030.02.41	ULAŞTIRMA	Saltukova İstasyonu Yükleme Boşaltma Sahası İyileştirmesi	ÇAYCUMA	2016-2016	260,00	0,00	260,00	0,00	0	0
9	2016E010060	ULAŞTIRMA	Çatalağzı Gar Binası, 2 Adet Hizmetevi, 1 Adet Yatakhane ve Hamamın RRR Projesi	KİLİMLİ	2016-2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0	0
10	2016E010030.02.38	ULAŞTIRMA	Çatalağzı İstasyonu Saha Aydınlatması	KİLİMLİ	2016-2016	221,00	0,00	221,00	0,00	0	0
11	2005E010140	ULAŞTIRMA	İrmak-Karabük-Zonguldak (415 km) Demiryolu Hattının Rehanilitasyonu ve	MUHTELİF	2012-2016	534.899,00	446.445,00	400.000,00	307.225,00	77	100
TOPLAM						540.000,00	446.572,00	404.822,00	307.788,00	76	40

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TEİAŞ ŞEBEKE TESİS 5. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	12D030080	ENERJİ	Zateş Amasra TES ElH(Toprak Telli Fiber Optikli)	KİLİMLİ	2012-2016	47.500,00	35.000,00	12.500,00	11.486,00	92	100
2	15D030420	ENERJİ	Yeniçates-Çaycuma 2-Safronbolu Karabük Enerji İletim Hattı Yenileme	KİLİMLİ	2015-2017	22.000,00	3.000,00	7.000,00	3.618,00	52	14
3	15D030410	ENERJİ	Yeniçates Bartın ElH Yenileme	KİLİMLİ	2015-2018	12.000,00	10,00	200,00	0,00	0	0
4	12D030370	ENERJİ	Ereğli-1 TM Yenileme	KDZ.EREĞLİ	2012-2017	6.500,00	2,00	102,00	0,00	0	0
5	15D030680	ENERJİ	Zonguldak 2 TM Tevsiat	MERKEZ	2015-2018	4.800,00	2,00	500,00	257,00	51	2
6	15D031090	ENERJİ	Çaycuma 2 TM Tevsiat	ÇAYCUMA	2015-2017	1.600,00	2,00	260,00	0,00	0	0
7	15D090820	ENERJİ	Yeniçates TM Tevsiat	KİLİMLİ	2015-2017	800,00	2,00	1,00	0,00	0	0
TOPLAM						95.200,00	38.018,00	20.563,00	15.361,00	75	17

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2000K016	DKH	Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapımı İşi	KDZ.EREĞLİ	2012-2018	5.100,00	3.990,00	900,00	649,00	72	100
2	2012K090200	DKH	Tapu Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	MERKEZ	2012-2016	6.151,00	0,00	3.202,00	0,00	0	0
3		DKH	Alaplı 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Eksikleri Tamamlanması	ALAPLI	2015-2016	445,00	0,00	445,00	445,00	100	100
4	2015K090250	DKH	Devrek Tapu Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası Arsası Etüd Raporu Hazırlanması	DEVREK	2016-2016	51,00	0,00	9,00	0,00	0	100
5	2016G000110	DKH	İl Müdürlüğü Lojman Genel Onarımı	MERKEZ	2016-2016	161,00	0,00	161,00	161,00	100	100
6		DKH	İl Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projesi Yapımı	MERKEZ	2016-2017	155,00	0,00	155,00	0,00	0	50
7	2005H032940	DKH	Devrek 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı	DEVREK	2016-2017	17.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0	0
8	2000K171660	DKH	Sosyal Hizmet Merkezi İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	MERKEZ	2014-2018	10.950,00	0,00	900,00	0,00	0	0
TOPLAM						40.013,00	3.990,00	7.772,00	1.255,00	16	56

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	11392	EĞİTİM	Alaplı Karşıyaka Anaokulu İkmal İnşaatı	ALAPLI	2013-2016	1.003,00	61,00	1.003,00	979,00	98	95
2	11392	EĞİTİM	Ereğli Hasan Şahin Anaokulu	KDZ.EREĞLİ	2015-2017	707,00	0,00	346,00	118,00	34	20
3	10403-R	EĞİTİM	Kozlu Esenköy İlkokulu	KOZLU	2013-2016	2.661,00	786,00	1.875,00	1.860,00	99	100
4	2004-48 R	EĞİTİM	Ahmet Erdoğan İlkokulu	MERKEZ	2015-2017	3.569,00	0,00	2.569,00	2.202,00	86	60
5		ENERJİ	Ereğli Danışmentli İlkokulu 3 Ek Derslik	KDZ.EREĞLİ	2015-2016	1.072,00	0,00	1.026,00	1.109,00	108	85
6	10043-R	EĞİTİM	Kozlu Kocatepe İlkokulu	KOZLU	2015-2017	3.080,00	0,00	1.078,00	0,00	0	0
7		EĞİTİM	Ereğli Yazıcılar İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2015-2016	1.215,00	0,00	1.215,00	1.258,00	104	85
8	10403-R	EĞİTİM	Kilimli Ziya Gökalp İlkokulu	KILIMLI	2015-2016	1.967,00	0,00	1.000,00	626,00	63	35
9	MEB2014.12	EĞİTİM	Ereğli Gülüş Vesile Dikmen İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2016-2018	7.597,00	0,00	2.032,00	0,00	0	0
10	1043 R	EĞİTİM	Alaplı Merkez Ortaokulu	ALAPLI	2013-2016	2.196,00	594,00	1.602,00	1.475,00	92	100
11	2004-48 R	EĞİTİM	Ereğli Nurdan Oğuz ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2015-2017	4.792,00	0,00	1.597,00	1.976,00	124	30
12	10403-R	EĞİTİM	Alaplı Çatak Ortaokulu	ALAPLI	2015-2017	1.829,00	500,00	1.329,00	1.495,00	112	100
13	2004-48-R	EĞİTİM	Ereğli Merih Şule Ortaokulu	KDZ.EREĞLİ	2015-2017	4.792,00	0,00	1.597,00	0,00	0	0
14	2004-48-R	EĞİTİM	Ereğli Kavaklı İmam Hatip Ort.	KDZ.EREĞLİ	2013-2016	2.961,00	2.899,00	62,00	62,00	100	100
15	10403-R	EĞİTİM	Devrek İmam Hatip Ortaokulu	DEVREK	2015-2017	4.654,00	0,00	1.551,00	971,00	63	20
16	10403-R	EĞİTİM	Çaycuma İmam hatip Ortaokulu	ÇAYCUMA	2015-2017	4.654,00	0,00	1.551,00	0,00	0	0
17	10403-R	EĞİTİM	Kilimli İmam Hatip Ortaokulu	KILIMLI	2015-2017	4.654,00	0,00	1.551,00	0,00	0	0
18	1995H010200	EĞİTİM	Ereğli İmam Hatip lisesi	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	8.500,00	0,00	6.880,00	5.189,00	75	80
19	1993H020030	EĞİTİM	Kozlu Tek.End. Meslek Lisesi	KOZLU	2014-2016	3.500,00	0,00	2.042,00	1.469,00	72	80

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
20	1990H021260	EĞİTİM	Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi ve Atölye Binası Yapımı	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	4.500,00	553,00	5.397,00	5.381,00	100	85
21	2006H050010	EĞİTİM	Devrek Sebahat Cemil Ulupınar Andadolu Öğretmen Lisesi Spor Salonu	DEVREK	2014-2016	3.000,00	0,00	2.120,00	481,00	23	60
22	1997H10270	EĞİTİM	Merkez İmam Hatip Lisesi Kız Öğ. Pans. İkmal İnşaatı	MERKEZ	2015-2017	1.486,00	0,00	1.486,00	942,00	63	70
23		EĞİTİM	Alaplı İHL Pansiyon	ALAPLI	2016-2017	9.472,00	9,00	8.728,00	4.729,00	54	55
TOPLAM						83.861,00	5.402,00	49.637,00	32.322,00	65	55

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1		SAĞLIK	75 Yataklı Çaycuma Devlet Hastanesi Ek Binası	ÇAYCUMA	2011-2016	9.303,00	8.095,00	2.000,00	550,00	28	99
2		SAĞLIK	400 Yataklı Atatürk Devlet Hastanesi İnşaatı	MERKEZ	2014-2016	66.400,00	1.500,00	20.584,00	0,00	0	3
3		SAĞLIK	Merkez Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Yapım İşi	MERKEZ	2015-2016	378,00	200,00	177,00	177,00	100	100
4		SAĞLIK	Ereğli Devlet Hastanesi TRSM Binası(Prefabrik)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	183,00	0,00	183,00	183,00	100	100
5		SAĞLIK	Uzunmehmet Meslek Hastalıkları Hastanesi Doğalgaz Dönüşümü	MERKEZ	2016-2016	199,00	0,00	199,00	199,00	100	100
6		SAĞLIK	Ereğli 112 ASH İstasyonları bakım Onarımı	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	95,00	0,00	112,00	112,00	100	100
7		SAĞLIK	Merkez kadın Doğum Hastanesi Perinatal ve SDL Odaları yapım İşi	MERKEZ	2016-2016	86,00	0,00	86,00	86,00	100	100
8		SAĞLIK	Gökçebey Devlet Hastanesi Doğalgaz Dönüşümü	GÖKÇEBEY	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
9		SAĞLIK	ASM ve TSM lerin bakım Onarım İşi	ÇAYCUMA	2016-2016	352,00	0,00	450,00	352,00	78	100
TOPLAM						77.036,00	9.795,00	23.831,00	1.699,00	7	89

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1		ULAŞTIRMA	Karapınar Köyü (2,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	143,00	0,00	143,00	143,00	100	100
2		ULAŞTIRMA	Himmetoğlu Köy İçi (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	172,00	0,00	172,00	172,00	100	100
3		ULAŞTIRMA	Ayvatlar-Saraycık-Karapınar K. Y. (5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	286,00	0,00	286,00	286,00	100	100
4		ULAŞTIRMA	Kardeşler K. Merkez Mah. Y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
5		ULAŞTIRMA	Kardeşler K. Alaca Mah. Y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
6		ULAŞTIRMA	Çukurören K. Musunlu Mah. Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	MERKEZ	2016-2016	86,00	0,00	86,00	86,00	100	100
7		ULAŞTIRMA	Balcıklı Abacıoğlu bağ. Y. (6,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KOZLU	2016-2016	372,00	0,00	372,00	372,00	100	100
8		ULAŞTIRMA	Sivrilere Dereli Mah. Y. (4,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KOZLU	2016-2016	258,00	0,00	258,00	258,00	100	100
9		ULAŞTIRMA	Kolzu Bld.-Örencik Grp.K.y (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KOZLU	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
10		ULAŞTIRMA	Bozca-Katırlı Mah. Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KOZLU	2016-2016	28,00	0,00	28,00	28,00	100	100
11		ULAŞTIRMA	Türkali-Başköy-Esenyurt K. Y. (6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KİLİMLİ	2016-2016	344,00	0,00	344,00	344,00	100	100
12		ULAŞTIRMA	Göbüş-Şirinköy-Kurtköy Bağ. K. Y. (6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KİLİMLİ	2016-2016	344,00	0,00	344,00	344,00	100	100
13		ULAŞTIRMA	A.Dağköy-Göncek Mah. (2,6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ALAPLI	2016-2016	149,00	0,00	149,00	149,00	100	100
14		ULAŞTIRMA	Demirciler Köyü - Kaptaş Bağ. Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ALAPLI	2016-2016	86,00	0,00	85,00	86,00	101	100
15		ULAŞTIRMA	Canbazlı-Hasanlı-Nusretli Bağ. Y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ALAPLI	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
16		ULAŞTIRMA	Alioğlu -Sinanlı Mah-Kadıoğlu (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ALAPLI	2016-2016	172,00	0,00	172,00	172,00	100	100
17		ULAŞTIRMA	Coburlar Halibeyoğlu Mh. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	86,00	0,00	86,00	86,00	100	100
18		ULAŞTIRMA	Şeyhler Ramazan Kadı Mh. Piri Kadı Mh (1,4 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	80,00	0,00	80,00	80,00	100	100
19		ULAŞTIRMA	Ahatlı Köyü Merkez Mh. (0,6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	34,00	0,00	34,00	34,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
20		ULAŞTIRMA	Dursunlar Kadioğlu Mh. Kuyumcuoğlu .Mh. Bağ. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
21		ULAŞTIRMA	Şeyhoğlu Çay Mh. Esenlik Bağ Yolu (1,6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	92,00	0,00	92,00	92,00	100	100
22		ULAŞTIRMA	Mususta Sandallar Bağ. (1,7 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	97,00	0,00	97,00	97,00	100	100
23		ULAŞTIRMA	Akyamaç Yurtbay Yem San. Bağl.Yolu (1,4 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	ÇAYCUMA	2016-2016	80,00	0,00	80,00	80,00	100	100
24		ULAŞTIRMA	Aşağıkayalıdere K.Y. (7,2 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	412,00	0,00	412,00	412,00	100	70
25		ULAŞTIRMA	E.Sofular-Çiller Mah.Y. (1,8 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	103,00	0,00	103,00	103,00	100	70
26		ULAŞTIRMA	Çaylıoğlu-Öksüzlü Mah.Y. (1,25 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	71,00	0,00	71,00	71,00	100	100
27		ULAŞTIRMA	Emirali Mah. İçi K.Y. (2,6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	149,00	0,00	149,00	149,00	100	70
28		ULAŞTIRMA	İmranlar-Tantanlar Mah.Y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
29		ULAŞTIRMA	Yaraşlı-Pembeciler (Kızılcaaltı) K.y. (2,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	143,00	0,00	143,00	143,00	100	70
30		ULAŞTIRMA	Terzi K.İçi Y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
31		ULAŞTIRMA	Uludağ K.-Akköy Bağ.Y. (2,6 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	149,00	0,00	149,00	149,00	100	70
32		ULAŞTIRMA	İşıkli-Bakırlık Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	114,00	0,00	114,00	114,00	100	70
33		ULAŞTIRMA	Hacı Musa Pazarlıoğlu Köyü arası (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	GÖKÇEBEY	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
34		ULAŞTIRMA	Bakiler K.-Etçioğlu B.Y. (0,4 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	GÖKÇEBEY	2016-2016	23,00	0,00	23,00	23,00	100	100
35		ULAŞTIRMA	Saraçlar K.-Dereköseler K. Çaycuma İlç.Snr. (0,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)	GÖKÇEBEY	2016-2016	28,00	0,00	28,00	28,00	100	100
36		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 1070 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	MERKEZ	2016-2016	68,00	0,00	68,00	65,00	96	100
37		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 850 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	KOZLU	2016-2016	54,00	0,00	54,00	51,00	94	100
38		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 3950 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	ALAPLI	2016-2016	250,00	0,00	250,00	237,00	95	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
39		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 12250 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	ÇAYCUMA	2016-2016	775,00	0,00	775,00	734,00	95	100
40		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 2200 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	139,00	0,00	139,00	132,00	95	100
41		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 1450 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt Yama)	GÖKÇEBEY	2016-2016	92,00	0,00	92,00	87,00	95	100
42		ULAŞTIRMA	Kumtarla Maden Kirazlı Y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
43		ULAŞTIRMA	Kozlu Bld. Olukyanı Sarımsak Y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
44		ULAŞTIRMA	Zonguldak bld. Kardeşler Kumtarla Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	6,00	0,00	6,00	6,00	100	100
45		ULAŞTIRMA	Karapınar K.-Karadere K.y. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
46		ULAŞTIRMA	Köroğlu-Gelik Bld. Bağ.Y. (5,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	21,00	0,00	21,00	21,00	100	100
47		ULAŞTIRMA	Yayla-Ayini Mah.Y. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
48		ULAŞTIRMA	Yayla-Himmetoğlu Bağ.Y. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
49		ULAŞTIRMA	Kuzca-Taşağıl-Kumtarla-Maden Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
50		ULAŞTIRMA	Karadere-Asmacı Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
51		ULAŞTIRMA	Ayini-Himmetoğlu Bağ.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	6,00	0,00	6,00	6,00	100	100
52		ULAŞTIRMA	Keller-Alibüyük Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
53		ULAŞTIRMA	Kızılcakese aşağıçayır balçıklı balçıklı sıvıler grup yolu (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	7,00	0,00	7,00	7,00	100	100
54		ULAŞTIRMA	Ören Yahma Bağ.Y. (4,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	17,00	0,00	17,00	17,00	100	100
55		ULAŞTIRMA	Dağköy Ebegümeci Bağ.Y. (3 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
56		ULAŞTIRMA	Yaylacık Ebegümeci Bağ.Y. (1,75 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	7,00	0,00	7,00	7,00	100	100
57		ULAŞTIRMA	Ebegümeci Dağköy Bağ.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
58		ULAŞTIRMA	Gücek Elmacı Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
59		ULAŞTIRMA	Gücek dağköy Bağ.Y. (2,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	10,00	0,00	10,00	10,00	100	100
60		ULAŞTIRMA	Saka ılıksu çalca Bağ.Y. (4,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	17,00	0,00	17,00	17,00	100	100
61		ULAŞTIRMA	Kargalar Kösercek Bağ.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	6,00	0,00	6,00	6,00	100	100
62		ULAŞTIRMA	Örenköyü Abacıoğlu Bağ.Y. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
63		ULAŞTIRMA	Abacıoğlu Namazlı Bağ.Y. (3,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	13,00	0,00	13,00	13,00	100	100
64		ULAŞTIRMA	Kozluköyü İhsaniye Mah. (2,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	10,00	0,00	10,00	10,00	100	100
65		ULAŞTIRMA	Namazlı Kavşağı Kösercek Köyü (3,25 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	12,00	0,00	12,00	12,00	100	100
66		ULAŞTIRMA	Kösercek Akşeyh Bağ.Y. (1,75 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	7,00	0,00	7,00	7,00	100	100
67		ULAŞTIRMA	Kösercek Olucakyüzü Mah. (1,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	6,00	0,00	6,00	6,00	100	100
68		ULAŞTIRMA	Camköy Boğma Bağ.Y. Mah. İçi (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
69		ULAŞTIRMA	Camköy Mah. İçi (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
70		ULAŞTIRMA	Ahatlı Mahalle İçi (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
71		ULAŞTIRMA	Çırgan Magalar Mahalle İçi (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100
72		ULAŞTIRMA	Sivriiler Köyü Mah.İçi.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100
73		ULAŞTIRMA	Ense Köyü Soğanlı Çay Mah.İç.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100
74		ULAŞTIRMA	Çardaş Mah.İç.Yol. (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100
75		ULAŞTIRMA	Aşağıçayır Uzungüney Bağ.Y. (2,75 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	10,00	0,00	10,00	10,00	100	100
76		ULAŞTIRMA	Dereköy Aramancı Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KOZLU	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
77		ULAŞTIRMA	Kocaman- Belen (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
78		ULAŞTIRMA	Aydinyayla (13 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	50,00	0,00	50,00	50,00	100	100
79		ULAŞTIRMA	Alioğlu Kadioğlu Mah.-Sinanlı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
80		ULAŞTIRMA	Aşağı Dağköyü (5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	19,00	0,00	19,00	19,00	100	100
81		ULAŞTIRMA	Hasanlı Şehpaz Mah. Sinanlı Mah. (3 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
82		ULAŞTIRMA	Ömerli Duhanlar Mah. -Mollabey Karacaltı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
83		ULAŞTIRMA	Osmanlı Köyü Ulaşlı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
84		ULAŞTIRMA	Mollabey K.- Yedigelli köprüsü (5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	19,00	0,00	19,00	19,00	100	100
85		ULAŞTIRMA	Esentep K.y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
86		ULAŞTIRMA	Esenyurt K.y. (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
87		ULAŞTIRMA	Muhsinler K.y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
88		ULAŞTIRMA	Grp.ilt. E-Sofular- Çiller Mh. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
89		ULAŞTIRMA	076 KKN Akköy- İbrahimce (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
90		ULAŞTIRMA	Toyfanlı-Frenkler Bağlt. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
91		ULAŞTIRMA	Bali Keşkek Kandilli Y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	0
92		ULAŞTIRMA	Fındıklı - Uludüz Mah. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
93		ULAŞTIRMA	Fındıklı - Dere Mah Y (4 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
94		ULAŞTIRMA	Velidağ K.-Aş.Mah. (0,5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	2,00	0,00	2,00	2,00	100	100
95		ULAŞTIRMA	Namzagah K.-Alimler-Zalimler-Pınarcık Bağ. Y. (5 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)	GÖKÇEBEY	2016-2016	19,00	0,00	19,00	19,00	100	0

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
96		ULAŞTIRMA	Kumtarla Maden Kirazlı Y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
97		ULAŞTIRMA	Kozlu Bld. Olukyanı Sarımsak Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
98		ULAŞTIRMA	Zonguldak bld. Kardeşler Kumtarla Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	12,00	0,00	12,00	12,00	100	100
99		ULAŞTIRMA	Karapınar K.-Karadere K.y. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
100		ULAŞTIRMA	Köroğlu-Gelik Bld. Bağ.Y. (5,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	44,00	0,00	44,00	44,00	100	100
101		ULAŞTIRMA	Yayla-Ayini Mah.Y. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
102		ULAŞTIRMA	Yayla-Himmetoğlu Bağ.Y. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
103		ULAŞTIRMA	Kuzca-Taşağıl-Kumtarla-Maden Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
104		ULAŞTIRMA	Karadere-Asmacı Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
105		ULAŞTIRMA	Ayini-Himmetoğlu Bağ.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	12,00	0,00	12,00	12,00	100	100
106		ULAŞTIRMA	Keller-Alibüyük Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
107		ULAŞTIRMA	Kızılcakese aşağııçayır balçıklı balçıklı sıvriler grup yolu (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
108		ULAŞTIRMA	Ören Yahma Bağ.Y. (4,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	36,00	0,00	36,00	36,00	100	100
109		ULAŞTIRMA	Dağköy Ebegümeci Bağ.Y. (3 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	24,00	0,00	24,00	24,00	100	100
110		ULAŞTIRMA	Yaylacık Ebegümeci Bağ.Y. (1,75 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	14,00	0,00	14,00	14,00	100	100
111		ULAŞTIRMA	Ebegümeci Dağköy Bağ.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
112		ULAŞTIRMA	Gücek Elmacı Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
113		ULAŞTIRMA	Gücek dağköy Bağ.Y. (2,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	20,00	0,00	20,00	20,00	100	100
114		ULAŞTIRMA	Saka ılıksu çalca Bağ.Y. (4,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	36,00	0,00	36,00	36,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
115		ULAŞTIRMA	Kargalar Kösercek Bağ.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	12,00	0,00	12,00	12,00	100	100
116		ULAŞTIRMA	Örenköyü Abacıoğlu Bağ.Y. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
117		ULAŞTIRMA	Abacıoğlu Namazlı Bağ.Y. (3,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	28,00	0,00	28,00	28,00	100	100
118		ULAŞTIRMA	Kozluköyü İhsaniye Mah. (2,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	20,00	0,00	20,00	20,00	100	100
119		ULAŞTIRMA	Namazlı Kavşağı Kösercek Köyü (3,25 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	26,00	0,00	26,00	26,00	100	100
120		ULAŞTIRMA	Kösercek Akşeyh Bağ.Y. (1,75 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	14,00	0,00	14,00	14,00	100	100
121		ULAŞTIRMA	Kösercek Olucakyüzü Mah. (1,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	12,00	0,00	12,00	12,00	100	100
122		ULAŞTIRMA	Camköy Boğma Bağ.Y. Mah. İçi (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
123		ULAŞTIRMA	Camköy Mah. İçi (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
124		ULAŞTIRMA	Ahatlı Mahalle İçi (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
125		ULAŞTIRMA	Çırgan Magalar Mahalle İçi (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
126		ULAŞTIRMA	Sivriler Köyü Mah.İçi.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
127		ULAŞTIRMA	Ense Köyü Soğanlı Çay Mah.İç.Y. (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
128		ULAŞTIRMA	Çardaş Mah.İç.Yol. (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
129		ULAŞTIRMA	Aşağıçayır Uzungüney Bağ.Y. (2,75 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	22,00	0,00	22,00	22,00	100	100
130		ULAŞTIRMA	Dereköy Aramancı Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KOZLU	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
131		ULAŞTIRMA	Kocaman- Belen (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
132		ULAŞTIRMA	Aydinyayla (13 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	105,00	0,00	105,00	105,00	100	100
133		ULAŞTIRMA	Alioğlu Kadioğlu Mah.-Sinanlı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
134		ULAŞTIRMA	Aşağı Dağköyü (5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
135		ULAŞTIRMA	Hasanlı Şehpaz Mah. Sinanlı Mah. (3 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	24,00	0,00	24,00	24,00	100	100
136		ULAŞTIRMA	Ömerli Duhanlar Mah. -Mollabey Karacaltı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
137		ULAŞTIRMA	Osmanlı Köyü Ulaşlı Mah. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
138		ULAŞTIRMA	Mollabey K.- Yedigelli köprüsü (5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
139		ULAŞTIRMA	Esentepe K.y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
140		ULAŞTIRMA	Esenyurt K.y. (4 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
141		ULAŞTIRMA	Muhsinler K.y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	ÇAYCUMA	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
142		ULAŞTIRMA	Grp.İlt. E-Sofular- Çiller Mh. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
143		ULAŞTIRMA	Toyfanlı-Frenkler Bağlt. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
144		ULAŞTIRMA	Bali Keşkek Kandilli Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
145		ULAŞTIRMA	Fındıklı - Uludüz Mah. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
146		ULAŞTIRMA	Velidağ K.-Aş. Mah. (0,5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
147		ULAŞTIRMA	Buruncuk-Kandilli Bağ. Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
148		ULAŞTIRMA	Kızılcapınar K.-Aylar Bağ. Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
149		ULAŞTIRMA	Fındıklı K.-Forguncuk Mah. Çömlekçi bağ. Y. (2 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	16,00	0,00	16,00	16,00	100	100
150		ULAŞTIRMA	Akköy K.- Mah Y. (3 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	24,00	0,00	24,00	24,00	100	100
151		ULAŞTIRMA	Namzagah K.-Alimler-Zalimler-Pınarcık Bağ. Y. (5 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)	GÖKÇEBEY	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
152		ULAŞTIRMA	Karapınar-Taşağıl-Taşçılar Bağ. Y. (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	MERKEZ	2016-2016	50,00	0,00	50,00	47,00	94	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
153		ULAŞTIRMA	Saraycık-Kuzca-Taşşagıl bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	MERKEZ	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
154		ULAŞTIRMA	Sarımsak K.y. (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	MERKEZ	2016-2016	16,00	0,00	16,00	15,00	94	100
155		ULAŞTIRMA	Yağmurca-Adatepe-Çalça Grp.K.y. (4,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	74,00	0,00	74,00	70,00	95	100
156		ULAŞTIRMA	Akçabey-Belen-Merkez Mah. Grp. K.y (6 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	100,00	0,00	100,00	94,00	94	100
157		ULAŞTIRMA	Akçabey-Tohumlar-Karadere Grp. K.y (6 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	100,00	0,00	100,00	94,00	94	100
158		ULAŞTIRMA	Yazıcık Köyü(Mah. Bağ.Y.) (4 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	66,00	0,00	66,00	62,00	94	100
159		ULAŞTIRMA	İsabaylı K.- İncircioğlu Mah. Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
160		ULAŞTIRMA	Yeniköy Köyü(Mah. Bağ.Y.) (1 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	17,00	0,00	17,00	15,00	88	100
161		ULAŞTIRMA	Tabaklar K. Gümele Mah. Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
162		ULAŞTIRMA	Sipahiler-Eveyikli-Kozlukadı Bağ.y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
163		ULAŞTIRMA	Yassıören-Yılanlıca-Döngeller Bağ.Y. (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	50,00	0,00	50,00	47,00	94	100
164		ULAŞTIRMA	Yassıören-Kabaca Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
165		ULAŞTIRMA	Çorak K. MH.y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
166		ULAŞTIRMA	Oğuzhan -Kadılöy Mah. Grp.Y. (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	50,00	0,00	50,00	47,00	94	100
167		ULAŞTIRMA	Durupınar K. Tırkırlar-Kınıklar Mah.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
168		ULAŞTIRMA	Yeşilada K. Memişler Bağ.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
169		ULAŞTIRMA	Sofular K.-Hüseyinbeyler K.-Madencioğlu Mah.Bağ.Y. (5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	83,00	0,00	83,00	78,00	94	100
170		ULAŞTIRMA	Karacaören Köyü(Mah. Bağ.Y.) (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
171		ULAŞTIRMA	Halilibeyoğlu K.Y. (7 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	116,00	0,00	116,00	110,00	95	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
172		ULAŞTIRMA	Kozluçay K.-Erenler-Aksoku K.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
173		ULAŞTIRMA	Mahmutoğlu K.Merkez-Ağalar Mah.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
174		ULAŞTIRMA	Güzelyurt-Gürbüzler -Çalgamoğlu K.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
175		ULAŞTIRMA	Özbaşı-Kurudere Grp.K.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	33,00	0,00	33,00	31,00	94	100
176		ULAŞTIRMA	Derebulaca İvle Mah.Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
177		ULAŞTIRMA	Yılancağuz-Cecioğlu-Curuklar Mah.Y. (3 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	DEVREK	2016-2016	50,00	0,00	50,00	47,00	94	100
178		ULAŞTIRMA	Yeşil Köy Kütükçü Çaycuma arası (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	GÖKÇEBEY	2016-2016	25,00	0,00	25,00	23,00	92	100
179		ULAŞTIRMA	Aktarla Oluklar- Çekenez Aksakoğlu (1,7 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)	GÖKÇEBEY	2016-2016	28,00	0,00	28,00	27,00	96	100
180		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (75,1 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	MERKEZ	2016-2016	1.124,00	0,00	1.124,00	1.081,00	96	100
181		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (6,0 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	KİLİMLİ	2016-2016	90,00	0,00	90,00	86,00	96	100
182		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (20,7 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	KOZLU	2016-2016	310,00	0,00	310,00	298,00	96	100
183		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (32,1 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	ALAPLI	2016-2016	480,00	0,00	480,00	462,00	96	100
184		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (94,8 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	ÇAYCUMA	2016-2016	1.244,00	0,00	1.244,00	1.196,00	96	100
185		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (13,4 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	DEVREK	2016-2016	193,00	0,00	193,00	185,00	96	100
186		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (46,5 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	606,00	0,00	606,00	583,00	96	100
187		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (41,0 Km)(Köy Yollarında Malzemeli Bakım)	GÖKÇEBEY	2016-2016	614,00	0,00	614,00	590,00	96	100
188		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (148,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	MERKEZ	2016-2016	87,00	0,00	87,00	87,00	100	100
189		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (23,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	KİLİMLİ	2016-2016	13,00	0,00	13,00	13,00	100	100
190		ULAŞTIRMA	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (119 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	KOZLU	2016-2016	70,00	0,00	70,00	70,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
191		ULAŞTIRMA	İlçe Stablize Yol Genel Top. (125,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	ALAPLI	2016-2016	73,00	0,00	73,00	73,00	100	100
192		ULAŞTIRMA	İlçe Stablize Yol Genel Top. (250,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	ÇAYCUMA	2016-2016	147,00	0,00	147,00	147,00	100	100
193		ULAŞTIRMA	İlçe Stablize Yol Genel Top. (470,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	DEVREK	2016-2016	276,00	0,00	276,00	276,00	100	100
194		ULAŞTIRMA	İlçe Stablize Yol Genel Top. (330,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	194,00	0,00	194,00	194,00	100	100
195		ULAŞTIRMA	İlçe Stablize Yol Genel Top. (35,0 Km)(Köy Yollarında Greyderli Bakım)	GÖKÇEBEY	2016-2016	21,00	0,00	21,00	21,00	100	100
196		ULAŞTIRMA	Kumtarla Maden Kirazlı Y. (2 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
197		ULAŞTIRMA	Kozlu Bld. Olukyanı Sarımsak Y. (1 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
198		ULAŞTIRMA	Zonguldak bld. Kardeşler Kumtarla Y. (1,5 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	MERKEZ	2016-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	100	100
199		ULAŞTIRMA	Aydınyayla (13 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	36,00	0,00	36,00	36,00	100	100
200		ULAŞTIRMA	Alioğlu Kadioğlu Mah.-Sinanlı Mah. (4 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
201		ULAŞTIRMA	Aşağı Dağköyü (5 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	14,00	0,00	14,00	14,00	100	100
202		ULAŞTIRMA	Hasanlı Şehpaz Mah. Sinanlı Mah. (3 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
203		ULAŞTIRMA	Ömerli Duhanlar Mah. -Mollabey Karacaltı Mah. (4 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
204		ULAŞTIRMA	Osmanlı Köyü Ulaşlı Mah. (4 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
205		ULAŞTIRMA	Mollabey K.- Yedigelli köprüsü (5 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	ALAPLI	2016-2016	14,00	0,00	14,00	14,00	100	100
206		ULAŞTIRMA	Balı Keşkek Kandilli Y. (1 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
207		ULAŞTIRMA	Namzagah K.-Alimler-Zalimler-Pınarcık Bağ. Y. (5 Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)	GÖKÇEBEY	2016-2016	14,00	0,00	14,00	14,00	100	100
208		ULAŞTIRMA	SANAT YAPILARI(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	33,00	0,00	33,00	32,00	97	100
209		ULAŞTIRMA	TRAFİK İŞARETLERİ(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
210		ULAŞTIRMA	PATLAYICI MADDE(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	71,00	0,00	71,00	48,00	68	100
211		ULAŞTIRMA	Asfalt Plentleri Bakım ve Onarımları(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	150,00	0,00	150,00	99,00	66	100
212		ULAŞTIRMA	KÖPRÜ BAKIM-ONARIM, KORKULUK-BARİYER YAPIMI(Sanat Yapısı, Makine	MUHTELİF	2016-2016	30,00	0,00	30,00	15,00	50	100
213		ULAŞTIRMA	MEVCUT DAR KÖPRÜLERİN GENİŞLETİLMESİ(Sanat Yapısı, Makine	MUHTELİF	2016-2016	72,00	0,00	72,00	0,00	0	0
214		ULAŞTIRMA	BETON KANAL YAPIMI(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	82,00	0,00	82,00	68,00	83	100
215		ULAŞTIRMA	KÖPRÜ YAPIM(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	5,00	0,00	5,00	0,00	0	0
216		ULAŞTIRMA	ARAÇ TAKİP İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	12,00	0,00	12,00	10,00	83	100
217		ULAŞTIRMA	KARLA MÜCADELE(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	5,00	0,00	5,00	0,00	0	0
218		ULAŞTIRMA	HEMZEMİN GEÇİT BARİYERLERİ(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	10,00	0,00	10,00	0,00	0	0
219		ULAŞTIRMA	OTOKORKULUK YAPIM İŞİ(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	15,00	0,00	15,00	0,00	0	0
220		ULAŞTIRMA	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI İŞİ(Sanat Yapısı, Makine Teçh. Vs.)	MUHTELİF	2016-2016	1.497,00	0,00	1.497,00	1.364,00	91	100
221		DKH	Helvacılar, Basat, Kerimler, Hacıbadi, Muhsinler Grb.(Devam Eden İhaleli İçmesuyu	ÇAYCUMA	2013-2016	2.646,00	1.600,00	295,00	294,00	100	100
222		DKH	Burhanoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2015-2016	531,00	300,00	251,00	251,00	100	100
223		DKH	Şamlar-Külâh Köyleri grup İçme suyu İnşaatı(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	514,00	300,00	162,00	162,00	100	100
224		DKH	Hasbeyler Köyü İçme suyu İnşaatı(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	415,00	190,00	206,00	206,00	100	100
225		DKH	Kızılcapınar Köyü(Aylar Mah.) İçme suyu İnşaatı(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)	KDZ.EREĞLİ	2014-2016	0,00	0,00	215,00	86,00	40	70
226		DKH	Çardaş Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	KOZLU	2016-2017	0,00	0,00	75,00	75,00	100	100
227		DKH	Aşağı Sarmaşık Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	ÇAYCUMA	2016-2017	0,00	0,00	51,00	51,00	100	100
228		DKH	Yassıören Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2016-2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
229		DKH	Sarnaz Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2016-2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0	0
230		DKH	Akçasu Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2016-2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100	5
231		DKH	Nizamlar Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2016-2017	0,00	0,00	100,00	83,00	83	5
232		DKH	Karabaşlı Köyü İçme suyu İnşaatı(Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri)	DEVREK	2016-2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100	50
233		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	MERKEZ	2016-2016	0,00	0,00	30,00	30,00	100	100
234		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	KOZLU	2016-2016	0,00	0,00	12,00	12,00	100	100
235		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	ALAPLI	2016-2016	0,00	0,00	31,00	31,00	100	100
236		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	ÇAYCUMA	2016-2016	0,00	0,00	55,00	55,00	100	100
237		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	DEVREK	2016-2016	0,00	0,00	31,00	31,00	100	100
238		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	0,00	0,00	82,00	82,00	100	100
239		DKH	İçme Suyu Borusu Alımı(İçmesuyu Limit Yardımları)	GÖKÇEBEY	2016-2016	0,00	0,00	12,00	12,00	100	100
240		DKH	İçme Suları bakım ve onarım işleri	MUHTELİF	2016-2016	0,00	0,00	186,00	186,00	100	100
241		DKH	İçmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi Analiz Çalışmaları	MUHTELİF	2016-2016	99,00	0,00	99,00	99,00	100	100
242		DKH	Su isale hatlarının kireçlenmesinin önlenmesi	MUHTELİF	2016-2016	23,00	0,00	23,00	23,00	100	100
243		DKH	İçmesuyu sondajları	MUHTELİF	2016-2016	150,00	0,00	150,00	150,00	100	100
244		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	MERKEZ	2016-2016	0,00	0,00	33,00	24,00	73	100
245		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	KOZLU	2016-2016	0,00	0,00	13,00	10,00	77	100
246		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	ALAPLI	2016-2016	0,00	0,00	23,00	17,00	74	100
247		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	ÇAYCUMA	2016-2016	0,00	0,00	103,00	74,00	72	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
248		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	DEVREK	2016-2016	0,00	0,00	73,00	53,00	73	100
249		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	0,00	0,00	115,00	110,00	96	100
250		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları)	GÖKÇEBEY	2016-2016	0,00	0,00	23,00	17,00	74	100
251		DKH	Kozlu Kaymakam Evi Yapımı	KOZLU	2015-2016	499,00	370,00	294,00	236,00	80	99
252		DKH	Kozlu Hükümet Konağı Yapımı	KOZLU	2016-2016	6.100,00	0,00	7.500,00	3.123,00	42	55
253		DKH	Zonguldak Valiliği Hükümet Konağı Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi	MERKEZ	2016-2016	60,00	0,00	88,00	84,00	95	100
254		DKH	Merkez Huzurevi Doğal Gaz Dönüşümü	MERKEZ	2016-2016	0,00	0,00	78,00	78,00	100	100
255		DKH	Hükümet Binası Muhtelif Dış Cephe Mantolama ve Sıva İşleri Yapımı	MERKEZ	2016-2016	0,00	0,00	100,00	86,00	86	90
256		DKH	Gayrimenkul Mal Alım Bakım ve Onarım Gideri	MUHTELİF	2016-2016	307,00	0,00	307,00	307,00	100	100
257		DKH	Hizmet Binaları Büyük Onarım Giderleri	MUHTELİF	2016-2016	25,00	0,00	25,00	25,00	100	100
258		DKH	Gökgöl Mağarası	MUHTELİF	2016-2016	20,00	0,00	20,00	20,00	100	100
259		DKH	İl Genel Meclis ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı	MUHTELİF	2016-2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0	0
260		DKH	Köylere Durak Yapımı Projesi	MUHTELİF	2016-2016	150,00	0,00	150,00	0,00	0	0
261		DKH	Doğalgaz Dönüşümü, Mantolama ve Onarım İşleri	MUHTELİF	2016-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	75	86
262		DKH	Çevre Düzeni Planı	MUHTELİF	2011-2016	410,00	93,00	70,00	0,00	0	98
263		DKH	Filyos Bölgesi Civarındaki 13 Köyün, İmar, Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerinin Hazırlanması	MUHTELİF	2016-2017	139,00	0,00	150,00	0,00	0	25
264		ULAŞTIRMA	Sarımsak K. Y. I. Kat Asfalt Kaplama (1,0 Km.)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	MERKEZ	2016-2016	42,00	0,00	42,00	42,00	100	100
265		ULAŞTIRMA	Alancık K.-Zeytinli-II K. I. Kat Asfalt Kaplama (2,0 Km.)(Köy Yolları Asfalt)	MERKEZ	2016-2016	83,00	0,00	83,00	83,00	100	100
266		ULAŞTIRMA	Koroğlu K.-Kurtoğlu K.y. I. Kat Asfalt Kaplama (1,5 Km.)(Köy Yolları Asfalt)	MERKEZ	2016-2016	62,00	0,00	62,00	62,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
267		ULAŞTIRMA	Kumtarla K.-Madenler K.y. I. Kat Asfalt Kaplama (2,5 Km.)(Köy Yolları Asfalt	MERKEZ	2016-2016	104,00	0,00	104,00	104,00	100	100
268		ULAŞTIRMA	Korucuk K.-Rahmanlı Mh.y I. Kat Asfalt Kaplama (3,0 Km.)(Köy Yolları Asfalt	MERKEZ	2016-2016	125,00	0,00	125,00	125,00	100	100
269		ULAŞTIRMA	Sivriiler K.-Çardaş Grp.K.Y.Sıcak Asfalt Kaplama (3,0 Km.)(Köy Yolları Asfalt	KOZLU	2016-2016	255,00	0,00	255,00	255,00	100	100
270		ULAŞTIRMA	Basat-Muharremşah 1.Kat Asfalt Kaplama (2,5 km)(Köy Yolları Asfalt	ÇAYCUMA	2016-2016	123,00	0,00	123,00	123,00	100	100
271		ULAŞTIRMA	Başaran Köyü 1.Kat Asfalt Kaplam (1,2 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	71,00	0,00	71,00	71,00	100	100
272		ULAŞTIRMA	Erenköy Köyü 1.Kat Asfalt (0,9 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	41,00	0,00	41,00	41,00	100	100
273		ULAŞTIRMA	Tabaklar K.-Tosunlar K. Bağ.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (5,0 km)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	295,00	0,00	295,00	295,00	100	100
274		ULAŞTIRMA	Pelitti K. Rahmanoğlu. Bağ.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (0,7 km)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	41,00	0,00	41,00	41,00	100	100
275		ULAŞTIRMA	Mahmutoğlu K. Ağalar Bağ.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (1,7 km)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100	100
276		ULAŞTIRMA	Kurudere K. Karacalar Bağ.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (1,5 km)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	88,00	0,00	88,00	88,00	100	100
277		ULAŞTIRMA	Akçasu K.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (5,0 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	DEVREK	2016-2016	279,00	0,00	279,00	279,00	100	100
278		ULAŞTIRMA	Yeşilöz K.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (1,0 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	DEVREK	2016-2016	59,00	0,00	59,00	59,00	100	100
279		ULAŞTIRMA	Yılanlıca K. Durnaoğlu Bağ.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (0,9 km)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	53,00	0,00	53,00	53,00	100	100
280		ULAŞTIRMA	İsabeyli K.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (3,0 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	DEVREK	2016-2016	177,00	0,00	177,00	177,00	100	100
281		ULAŞTIRMA	Eğerci K.-Aksu K. Grp.Bağ.Y. II.Kat Asfalt Kaplama (10,0 Km.)(Köy Yolları Asfalt	DEVREK	2016-2016	667,00	0,00	667,00	667,00	100	100
282		ULAŞTIRMA	Gökçeler K-Terzi K.Grp.Y. 1.Kat Asfalt Kaplama (2,8 km)(Köy Yolları Asfalt	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	133,00	0,00	133,00	133,00	100	100
283		ULAŞTIRMA	Terzi K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (4,3 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	157,00	0,00	157,00	157,00	100	100
284		ULAŞTIRMA	Balıca K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (1,2 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	43,00	0,00	43,00	43,00	100	100
285		ULAŞTIRMA	Tepeören K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (3,2 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	117,00	0,00	117,00	117,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
286		ULAŞTIRMA	Bayat K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (3,7 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	135,00	0,00	135,00	135,00	100	100
287		ULAŞTIRMA	Elmacı K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (2,4 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	87,00	0,00	87,00	87,00	100	100
288		ULAŞTIRMA	Süçüllü K. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (3,2 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	117,00	0,00	117,00	117,00	100	100
289		ULAŞTIRMA	Başörendoğancılar K.- Doplar Mh. Y. II.Kat Asfalt Kaplama (1,4 km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	51,00	0,00	51,00	51,00	100	100
290		ULAŞTIRMA	Veyisoğlu-Ibrahimbeyler K.y. 1.Kat Asfalt Kaplama (1,7 Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2016-2016	111,00	0,00	111,00	111,00	100	100
291		ULAŞTIRMA	Bodaç K. (Tepeköy-Kurtdamı) K.y. 1.kat Asfalt Kaplama (1,5 Km.)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2016-2016	98,00	0,00	98,00	98,00	100	100
292		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 3.000 Ton(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	ALAPLI	2016-2016	218,00	0,00	218,00	218,00	100	100
293		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 12.000 Ton(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	100	100
294		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 5.000 Ton(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	DEVREK	2016-2016	449,00	0,00	449,00	449,00	100	100
295		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 850 Ton(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	58,00	0,00	58,00	58,00	100	100
296		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 600 Ton(Köy Yolları Asfalt Kaplama)(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2016-2016	76,00	0,00	76,00	57,00	75	100
297		ULAŞTIRMA	Kardeşler Ky. İstinat Duvarı Yapımı(Sanat Yapısı)(KÖYDES)	MERKEZ	2016-2016	158,00	0,00	158,00	0,00	0	0
298		ULAŞTIRMA	Kaleoğlu K. Köprü Yapımı(Sanat Yapısı)(KÖYDES)	MERKEZ	2016-2016	225,00	0,00	225,00	0,00	0	0
299		ULAŞTIRMA	Mollabey K. Beton Kanal Yapımı(Sanat Yapısı)(KÖYDES)	ALAPLI	2016-2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100	100
300		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (11.000 m²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ALAPLI	2016-2016	131,00	0,00	131,00	131,00	100	100
301		ULAŞTIRMA	Ahatlı K. Parke Alımı (500 m²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
302		ULAŞTIRMA	Akçahatıpler K. Parke Alımı (500 m²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
303		ULAŞTIRMA	Aliköy K. Parke Alımı (500 m²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
304		ULAŞTIRMA	Ayvazlar K. Parke Alımı (500 m²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİİ GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
305		ULAŞTIRMA	Basat K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
306		ULAŞTIRMA	Başaran K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
307		ULAŞTIRMA	Burunkaya K. Parke Alımı (300 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
308		ULAŞTIRMA	Çayköy K. Parke Alımı (300 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
309		ULAŞTIRMA	Çomranlı K. Parke Alımı (800 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
310		ULAŞTIRMA	Dağüstü K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
311		ULAŞTIRMA	Dereköseler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
313		ULAŞTIRMA	Geniş K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
314		ULAŞTIRMA	Güdüllü K. Parke Alımı (300 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
315		ULAŞTIRMA	Güzelyaka K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
316		ULAŞTIRMA	Güzelyurt K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
317		ULAŞTIRMA	Hacılar K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
318		ULAŞTIRMA	Hacıosmanlar K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
319		ULAŞTIRMA	Hacıbadi K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
320		ULAŞTIRMA	Helvacılar K. Parke Alımı (1900 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	18,00	0,00	18,00	18,00	100	100
321		ULAŞTIRMA	İhsanoğlu K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
322		ULAŞTIRMA	Kadioğlu K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
323		ULAŞTIRMA	Kalaycıoğlu K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
324		ULAŞTIRMA	Karaahmetler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
325		ULAŞTIRMA	Karakoç K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
326		ULAŞTIRMA	Karamusa K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
327		ULAŞTIRMA	Kayabaşı K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
328		ULAŞTIRMA	Kerimler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
329		ULAŞTIRMA	Kışla K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
330		ULAŞTIRMA	Koramanlar K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
331		ULAŞTIRMA	Madenler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
332		ULAŞTIRMA	Muharremşah K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
333		ULAŞTIRMA	Muhsinler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
334		ULAŞTIRMA	Musausta K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
335		ULAŞTIRMA	Ramazanoğlu K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
336		ULAŞTIRMA	Sazköy K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
337		ULAŞTIRMA	Sipahiler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
338		ULAŞTIRMA	Şehler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
339		ULAŞTIRMA	Şehoğlu K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
340		ULAŞTIRMA	Taşçılı K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
341		ULAŞTIRMA	Torlaklar K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
342		ULAŞTIRMA	Uluköy K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
343		ULAŞTIRMA	Veliköy K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
344		ULAŞTIRMA	Yakademirciler K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
345		ULAŞTIRMA	Yazıköy K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
346		ULAŞTIRMA	Yazıbaşı K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
347		ULAŞTIRMA	Yeşilyurt K. Parke Alımı (300 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
348		ULAŞTIRMA	Yolgeçen K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
349		ULAŞTIRMA	Yukarıdere K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
350		ULAŞTIRMA	Yukarıgöynük K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
351		ULAŞTIRMA	Yukarı İhsaniye K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
352		ULAŞTIRMA	Emirşah K. Parke Alımı (600 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	6,00	0,00	6,00	6,00	100	100
353		ULAŞTIRMA	Çayır K. Parke Alımı (1000 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
354		ULAŞTIRMA	Kızılbel K. Parke Alımı (727 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	100
355		ULAŞTIRMA	Akkaya K.-Dere Mh. Y. Asfalt Temel Haz. (3,1 Km)(Stabilize Yapımı)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
356		ULAŞTIRMA	Resullü-Hasankahyalar K.Y. Asfalt Temel Haz. (1,0 Km)(Stabilize Yapımı)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
357		DKH	Mevcut Depoların Fayans Kaplama İşİ(lhaleli İçmesuyu İşleri)(KÖYDES)	MERKEZ	2016-2016	60,00	0,00	60,00	45,00	75	100
358		DKH	Osmanlı K. Depo Yapımı	MERKEZ	2016-2016	35,00	0,00	35,00	23,00	66	100
359		DKH	Taşçılar K. Depo Yapımı	MERKEZ	2016-2016	30,00	0,00	30,00	23,00	77	100
360		DKH	Sofular K. İçmesuyu İnş.	MERKEZ	2016-2016	100,00	0,00	100,00	71,00	71	100
361		DKH	Ayvatlar K. İçmesuyu İnş.	MERKEZ	2016-2016	100,00	0,00	100,00	83,00	83	100
362		DKH	Çamköy K. Sondaj	KOZLU	2016-2016	80,00	0,00	80,00	47,00	59	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKİT GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
363		DKH	Kozluköy K. Sondaj	KOZLU	2016-2016	70,00	0,00	70,00	0,00	0	0
364		DKH	Şirinköy Köyü Sondaj	KİLİMLİ	2016-2016	45,00	0,00	45,00	45,00	100	100
365		DKH	Türkali Köyü İçmesuyu Tes.	KİLİMLİ	2016-2016	61,00	0,00	61,00	61,00	100	70
366		DKH	Aş.Doğancılar K. Sondaj	ALAPLI	2016-2016	15,00	0,00	15,00	10,00	67	100
367		DKH	Onurlu K. Sondaj	ALAPLI	2016-2016	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
368		DKH	Hasanlı K. Sondaj	ALAPLI	2016-2016	60,00	0,00	60,00	46,00	77	100
369		DKH	Osmanlı K.-B.Tekke K.-K.Tekke K.	ALAPLI	2016-2016	150,00	0,00	150,00	135,00	90	90
370		DKH	Sabırlı K. Su deposu	ALAPLI	2016-2016	50,00	0,00	50,00	45,00	90	90
371		DKH	Musausta Köyü	ÇAYCUMA	2016-2016	20,00	0,00	20,00	20,00	100	100
372		DKH	Mevcut Depoların Fayans Kaplanması	ÇAYCUMA	2016-2016	250,00	0,00	250,00	250,00	100	100
373		DKH	Gökçetabaklar Köyü (1 adet 75 m³ ayaklı depo)	ÇAYCUMA	2016-2016	35,00	0,00	35,00	35,00	100	100
374		DKH	Klorlama Cihazı ve klor temini	ÇAYCUMA	2016-2016	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
375		DKH	Alpaslan K. Akbaldır M. Depo	DEVREK	2016-2016	20,00	0,00	20,00	13,00	65	100
376		DKH	Eğerci K. Merkez M. 50 Ton Depo	DEVREK	2016-2016	50,00	0,00	50,00	43,00	86	100
377		DKH	Mevcut Depoların Fayans Yapılması	DEVREK	2016-2016	100,00	0,00	100,00	85,00	85	100
378		DKH	Abdi-Ketenciler Sondaj	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	47,00	0,00	47,00	47,00	100	100
379		DKH	Kızılcı K. İçmesuyu İnş.	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	94,00	0,00	94,00	94,00	100	100
380		DKH	Bayat K. İçmesuyu İnş.	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	319,00	0,00	319,00	241,00	76	80
381		DKH	Şamlar Köyü Depo	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	89,00	0,00	89,00	79,00	89	80

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
382		DKH	Yaraşlıyörük İçmesuyu İnş.	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	99,00	0,00	99,00	99,00	100	100
383		DKH	A.Sofular K. İçmesuyu İnş.	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	150,00	0,00	150,00	0,00	0	10
384		DKH	Çiğdemli Köyü Depo	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	65,00	0,00	65,00	50,00	77	100
385		DKH	Uludağ K. Depo	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	33,00	0,00	33,00	41,00	124	100
386		DKH	Üveyikli köyü Depo	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	43,00	0,00	43,00	34,00	79	100
387		DKH	Yaraşlıyörük İçmesuyu İnş. II.Kısım	KDZ.EREĞLİ	2016-2016	129,00	0,00	129,00	41,00	32	35
388		DKH	Aydınlar-Muharremler ENH	GÖKÇEBEY	2016-2016	20,00	0,00	20,00	23,00	115	100
389		DKH	Gaziler K. Sondaj	GÖKÇEBEY	2016-2016	8,00	0,00	8,00	8,00	100	0
390		DKH	Aliusta K. ENH	GÖKÇEBEY	2016-2016	30,00	0,00	30,00	26,00	87	100
391		DKH	Namazgah İçmesuyu İnş.	GÖKÇEBEY	2016-2016	120,00	0,00	120,00	105,00	88	100
412		ULAŞTIRMA	Esenlik K. Parke Alımı (500 m ²)(Parke Yol Yapımı)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2016-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	100	100
TOPLAM						40.192,00	2.853,00	39.734,00	31.451,00	79	94

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2008K110030	DKH	Filyos Endüstri Bölgesi(ETÜD)	ÇAYCUMA	2013-2017	2.000,00	307,00	710,00	67,00	9	0
2	1987K110220	DKH	Alaplı OSB	ALAPLI	2004-2018	19.390,00	7.409,00	184,00	183,00	99	53
3	1987K110220	DKH	Çaycuma OSB	ÇAYCUMA	2015-2019	6.250,00	0,00	250,00	0,00	0	0
TOPLAM						27.640,00	7.716,00	1.144,00	250,00	22	18

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1		DKH	Çaycuma Spor Salonu Bakım Onarımı	ÇAYCUMA	2015-2016	357,00	357,00	1,00	357,00	35.700	100
2		DKH	Ereğli Gençlik Merkezi	KDZ.EREĞLİ	2015-2017	2.613,00	2.314,00	299,00	2.314,00	774	80
3		DKH	Kilimli Gençlik Merkezi	KİLİMLİ	2016-2017	939,00	0,00	939,00	939,00	100	100
4		DKH	Kilimli Kapalı Yüzme Havuzu	KİLİMLİ	2014-2016	4.114,00	4.047,00	67,00	4.047,00	6.040	98
5		DKH	Zonguldak Sporcu Fabrikası	MERKEZ	2015-2018	12.490,00	3.264,00	9.226,00	3.264,00	35	30
6		DKH	Merkez Stadyum Modernizasyonu	MERKEZ	2016-2018	6.997,00	1.163,00	5.833,00	1.163,00	20	20
7		DKH	Gelik Beldesi Futbol Sahası Aydınlatması İşi	KİLİMLİ	2016-2016	129,00	129,00	1,00	129,00	12.900	100
TOPLAM						27.639,00	11.274,00	16.366,00	12.213,00	75	75

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2010A020060	TARIM	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	MUHTELİF	2016-2016	22,00	26,00	357,00	32,00	9	100
2	2010A030010	TARIM	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	MUHTELİF	2016-2016	91,00	39,00	1.350,00	109,00	8	100
3	1985A040220	TARIM	Su Ürünler Üretimi Geliştirme Projesi Su Ürünleri Geliştirme Projesi	MERKEZ	2016-2016	4,00	3,00	4,00	4,00	100	100
4		TARIM	Kırsak Kalk. Yat. Des. Projesi	MERKEZ	2016-2016	4,00	3,00	5,00	5,00	100	100
5		TARIM	Çevre Amç.Tar. Al. Kor.	MERKEZ	2016-2016	5,00	2,00	5,00	5,00	100	100
6		TARIM	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	MERKEZ	2016-2016	0,00	10,00	11,00	11,00	100	100
7	2009C010050	TARIM	Kontrol Hizmetleri Geliştirme Projesi	MERKEZ	2016-2016	23,00	10,00	29,00	29,00	100	100
8	2000A020020	TARIM	Tar. Yay. Hiz. Des. Projesi	MERKEZ	2016-2016	18,00	21,00	18,00	16,00	89	100
9		TARIM	Gıda Denetim Hizmetleri	MERKEZ	2016-2016	0,00	12,00	1,00	0,00	0	100
10		TARIM	Kadın Çiftçi Tar.Yayım Projesi	MERKEZ	2016-2016	2,00	82,00	2,00	2,00	100	100
11		TARIM	Organik Tarımın Yay. Projesi	MERKEZ	2016-2016	9,00	10,00	9,00	9,00	100	100
12	2003A030020	TARIM	Hay. Hast. Ve Zar. Mücadele Projesi	MERKEZ	2016-2016	73,00	97,00	118,00	117,00	99	100
13	2010A020040	TARIM	Bitki Sağlığı Uyg. Ve Kont. Projesi	MERKEZ	2016-2016	92,00	119,00	91,00	91,00	100	100
TOPLAM						343,00	434,00	2.000,00	430,00	22	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1		DKH	Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları Projesi	ALAPLI	2016-2016	195,00	0,00	195,00	195,00	100	100
2		DKH	Etüd Proje	KOZLU	2015-2016	40,00	10,00	40,00	40,00	100	100
3		DKH	Muhtelif Sahalara Proje Yapımı	MUHTELİF	2016-2016	20,00	0,00	20,00	20,00	100	100
4		DKH	Muhtelif Sahalara Tabela Yapımı	MUHTELİF	2016-2016	30,00	0,00	30,00	30,00	100	100
TOPLAM						285,00	10,00	285,00	285,00	100	100

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2016 YILI ÖDENEĞİ	2016 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDI GERÇEKL EŞME	FİZİKİ GERÇEKL EŞME
1	2006K171210	DKH	Kozlu Sevgi Evleri	KOZLU	2013-2016	5.450,00	2.095,00	436,00	436,00	100	100
TOPLAM						5.450,00	2.095,00	436,00	436,00	100	100