

ZONGULDAK VALİLİĐİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



2024 YILI İL YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŐMELERİ

Ocak 2025

İÇİNDEKİLER

2024 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALİ			3
2024 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALİ			5
2024 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALİ			6
2024 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALİ			7
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ	8	ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	33
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9	ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	34
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	10	ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	36
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	11	ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	37
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	12	ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	45
KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	13	ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	46
DEVLET SU İŞLERİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14	ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	47
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19	DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	49
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	20	KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	51
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22	GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	53
KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	23	KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	54
TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	24	KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	56
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	25	MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	57
MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	26	ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	58
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	27	ZONGULDAK GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ	59
TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	28	ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	60
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	29	ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	61
ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	30	ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	62
ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	31	ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	64
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	65
		BELEDİYE GERÇEKLEŞMELERİ	66

2024 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALİ

Sıra	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	9	442.409.200	1.147.637.400	58.000.000	349.831.878	407.831.878	36%	79%	67%
2	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4	275.877.150	275.877.150	0	273.221.165	273.221.165	99%	99%	99%
3	TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1	53.664.046.000	438.063.229.000	273.713.789.000	45.082.623.000	318.796.412.000	73%	84%	77%
4	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	8	1.032.181.048	2.258.272.872	927.366.847	856.421.323	1.783.788.171	79%	83%	66%
5	BOTAŞ İSTANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.085.000.000	7.447.950.000	6.197.950.000	1.052.864.537	7.250.814.537	97%	97%	97%
6	KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU	15	3.991.446.000	35.834.455.962	17.165.220.912	3.991.446.000	21.156.666.912	59%	100%	59%
7	DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU	62	1.851.023.579	11.674.046.938	1.203.951.009	1.851.021.383	3.054.972.392	26%	100%	26%
8	İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
9	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU	5	53.560.424	614.006.902	211.267	35.951.767	36.163.034	6%	67%	71%
10	TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	12	12.685.777	12.685.777	0	1.975.132	1.975.132	16%	16%	67%
11	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	13	117.830.051	946.630.126	64.405.226	62.875.970	127.281.197	13%	53%	41%
12	TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU	2	4.752.550	4.752.550	0	4.752.550	4.752.550	100%	100%	100%
13	TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	1.684.907.655	3.028.284.800	478.441.993	1.177.583.390	1.656.025.383	55%	70%	23%
14	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	750.000	750.000	0	629.424	629.424	84%	84%	100%
15	KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5.071.717	5.071.717	0	1.954.677	1.954.677	39%	39%	90%
16	MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	87.951.266	87.951.266	0	23.143.031	23.143.031	26%	26%	80%
17	ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	976.584.300	976.584.300	0	961.410.257	961.410.257	98%	98%	89%
18	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1	13.357.204	15.858.132	2.500.927	13.357.204	15.858.131	100%	100%	100%
19	ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	8	114.848.014	157.976.736	18.304.137	114.847.417	133.151.554	84%	100%	94%
20	ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21	BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
22	ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	2	4.403.363	4.403.363	0	2.222.208	2.222.208	50%	50%	70%
23	ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	250.000.000	0	0	0	0%	0%	5%
24	ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	30	897.107.845	1.990.070.668	371.506.051	877.107.845	1.248.613.896	63%	98%	89%
25	ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	7	427.439.929	781.617.733	84.755.666	359.693.281	444.448.947	57%	84%	75%
26	ZONGULDAK GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ	1	7.081.205	7.081.205	0	7.081.205	7.081.205	100%	100%	100%

2024 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İÇMALI

Sıra	Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
27	ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	1	2.661.395	2.661.395	0	2.661.395	2.661.395	100%	100%	100%
28	ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	85.642.000	824.000.000	311.751.267	85.642.000	397.393.267	48%	100%	89%
29	ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	21	327.934.835	432.895.813	31.085.974	327.934.835	359.020.809	83%	100%	85%
30	ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	14	13.583.970	13.583.970	0	13.567.800	13.567.800	100%	100%	100%
31	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	63.526.854	147.265.200	7.743.343	63.526.584	71.269.927	48%	100%	60%
32	AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	1	5.208.411	16.500.000	0	5.208.411	0	32%	100%	40%
33	ZONGULDAK ÖZEL SİVİL HAVACILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
34	AKMERCAN BATIKAR DOĞAL GAZ DAĞ. TİC A.Ş.	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
35	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)	8	315.157.809	315.157.809	0	242.716.000	242.716.000	77%	77%	81%
36	ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	2	89.571.984	209.000.000	110.401.882	89.571.984	199.973.866	96%	100%	100%
37	ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ	119	591.104.909	660.713.430	69.608.521	570.573.203	640.181.724	97%	97%	91%
38	ALAPLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	8	18.083.510	18.083.510	0	18.072.113	18.072.113	100%	100%	100%
39	ÇAYCUMA İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	21	45.067.877	45.067.877	0	45.067.877	45.067.877	100%	100%	100%
40	DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	18	28.423.420	28.423.420	0	28.423.420	28.423.420	100%	100%	99%
41	GÖKÇEBEY İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	9	8.447.975	8.447.975	0	8.447.975	8.447.975	100%	100%	100%
42	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	30	57.231.908	58.658.815	1.426.907	41.997.266	43.424.173	74%	73%	96%
43	KİLİMLİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	6	6.245.590	6.245.591	0	6.166.767	6.166.767	99%	99%	76%
44	KOZLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	21	16.790.397	16.790.397	0	15.662.538	15.662.538	93%	93%	99%
45	MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI	13	34.879.770	34.879.770	0	34.879.770	34.879.770	100%	100%	100%
	TOPLAM	501	68.459.876.893	508.423.569.570	300.818.420.930	58.702.134.583	359.515.347.102	71%	86%	77%

2024 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	Madencilik	8	54.027.874.416	438.427.057.416	273.713.789.000	45.378.987.196	319.092.776.196	73%	84%	90%
2	Ulaştırma - Haberleşme	156	4.893.310.502	38.205.422.713	17.287.727.612	4.726.362.835	22.014.090.446	58%	97%	78%
3	Tarım	85	2.749.950.804	12.402.404.755	1.142.298.209	2.732.341.645	3.874.639.854	31%	99%	45%
4	Enerji	20	3.099.248.004	10.805.575.149	6.676.391.993	2.476.469.157	9.152.861.150	85%	80%	60%
5	Eğitim	74	1.178.038.497	2.755.564.520	429.506.051	1.057.722.130	1.487.228.181	54%	90%	90%
6	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	211	1.563.679.956	2.027.172.226	174.456.202	1.054.004.018	1.228.460.220	61%	67%	75%
7	Konut	7	673.223.270	1.767.565.456	906.827.160	615.730.214	1.522.557.375	86%	91%	72%
8	Diğer Kamu Hizmetleri- İktisadi	19	384.309.020	1.559.580.320	380.932.670	312.753.750	693.686.420	44%	81%	75%
9	Sağlık	15	577.007.929	1.151.850.733	84.755.666	504.403.103	589.158.769	51%	87%	82%
10	İmalat	45	294.657.454	1.021.984.440	65.385.167	262.977.317	328.362.484	32%	89%	56%
11	Turizm	7	6.321.717	6.321.717	0	2.584.101	2.584.101	41%	41%	79%
TOPLAM		647	69.447.621.569	510.130.499.445	300.862.069.731	59.124.335.466	359.986.405.197	71%	85%	71%

2024 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ALAPLI	57	580.919.853	3.396.212.726	78.616.140	525.624.694	604.240.834	18%	90%	63%
2	ÇAYCUMA	78	55.582.454.226	449.688.321.639	281.054.222.421	46.896.650.527	327.950.872.948	73%	84%	66%
3	DEVREK	73	1.288.858.581	9.884.933.908	2.915.548.298	1.208.548.760	4.124.097.058	42%	94%	74%
4	GÖKÇEBEY	30	252.197.853	2.046.594.201	611.507.517	227.030.156	838.537.673	41%	90%	76%
5	EREĞLİ	135	1.555.753.158	4.790.616.197	279.490.462	1.301.865.730	1.581.356.192	33%	84%	71%
6	KİLİMLİ	47	146.470.320	764.855.215	55.918.848	114.641.267	170.560.115	22%	78%	67%
7	Kozlu	64	540.079.382	1.147.309.098	28.538.111	401.261.211	429.799.323	37%	74%	83%
8	MERKEZ	112	4.022.602.758	7.144.805.309	1.003.291.522	3.092.234.685	4.095.526.207	57%	77%	69%
9	MUHTELİF İLÇE	51	5.478.285.437	31.266.851.153	14.834.936.413	5.356.478.435	20.191.414.848	65%	98%	80%
TOPLAM		647	69.447.621.569	510.130.499.445	300.862.069.731	59.124.335.466	359.986.405.197	70%	85%	71%

2024 YILI BELEDİYELERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞME İCMALİ

Sıra	Proje Sahibi Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
1	ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	14	379.613.418	379.613.418	0	118.851.562	118.851.562	31%	31%	62%
2	ELVANPAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	850.000	850.000	0	75.000	75.000	9%	9%	25%
3	KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
4	BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
5	ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	11	10.120.000	204.500.000	0	1.543.800	1.543.800	1%	15%	0%
6	GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	8	5.705.000	5.705.000	0	3.055.000	3.055.000	54%	54%	65%
7	ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	104.790.714	108.200.000	3.409.286	62.341.804	65.751.090	61%	59%	54%
8	FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI	8	18.711.687	24.892.700	6.180.313	4.308.687	10.489.000	42%	23%	39%
9	NEBİOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	3.500.000	5.000.000	1.500.000	1.700.000	3.200.000	64%	49%	80%
10	SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	5.776.034	12.000.000	168.269	5.576.034	5.744.303	48%	97%	60%
11	KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
12	PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
13	DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	56.000.000	56.000.000	0	13.000.000	13.000.000	23%	23%	29%
14	ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	8	40.000.000	65.000.000	0	15.000.000	15.000.000	23%	38%	31%
15	KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	20	212.900.782	213.252.026	351.243	130.973.610	131.324.853	62%	62%	40%
16	GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	1.530.000	5.870.000	4.240.000	370.000	4.610.000	79%	24%	53%
17	KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	10	8.172.832	11.872.561	3.699.729	7.803.314	11.503.043	97%	95%	94%
18	ORMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
19	GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	17.450.000	17.450.000	0	10.776.239	10.776.239	62%	62%	61%
20	BAKACAĞKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21	KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	14	26.159.580	479.509.580	3.350.000	19.492.929	22.842.929	5%	75%	65%
22	ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	16.550.000	16.550.000	0	2.104.000	2.104.000	13%	13%	20%
23	GELİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
24	MUSLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
25	KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	18	74.914.628	95.664.589	20.749.961	20.155.837	40.905.798	43%	27%	97%
	TOPLAM	145	982.744.676	1.701.929.875	43.648.801	417.127.816	460.776.617	27%	42%	53%

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	İhale Aşamasında	500.000	60.000.000	0	0	0%	0%	0%	0% KOZLU	Eğitim	2020	2027
2	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJESİ	Devam Ediyor	200.000	200.000	0	192.000	96%	96%	96%	MERKEZ	Eğitim	2024	2024
3	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	Devam Ediyor	123.957.000	485.000.000	0	51.435.048	11%	41%	11%	MUHTELİF İLÇE	Eğitim	2006	2026
4	KAMPÜS ALTYAPISI	Devam Ediyor	65.169.000	123.169.000	58.000.000	50.860.176	88%	78%	89%	MERKEZ	Eğitim	2020	2025
5	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	44.979.800	51.000.000	0	44.662.671	88%	99%	88%	MERKEZ	Eğitim	2024	2024
6	MUHTELİF İŞLER	Devam Ediyor	82.788.000	82.788.000	0	81.515.934	98%	98%	98%	KOZLU	Sağlık	2024	2024
7	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Devam Ediyor	54.870.400	54.870.400	0	54.870.400	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	YAYIN ALIMIMI	Devam Ediyor	10.000.000	10.000.000	0	9.936.761	99%	99%	99%	MERKEZ	Eğitim	2024	2024
9	ZBEÜ İBN-İ SİNA KAMPÜSÜ EK POLİKLİNİK MERKEZİ	Devam Ediyor	59.945.000	280.610.000	0	56.358.888	20%	94%	20%	KOZLU	Sağlık	2023	2027
TOPLAM			442.409.200	1.147.637.400	58.000.000	349.831.878	36%	79%	67%				

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ARAMA İHZARAT	Bitti	70.686.072	70.686.072	0	70.686.072	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Madencilik	2024	2024
2	MADENCİLİK ALTYAPI VE İYİLEŞTİRME	Bitti	9.681.803	9.681.803	0	9.384.310	97%	97%	97%	MUHTELİF İLÇE	Madencilik	2024	2024
3	MUHTELİF ETÜTLER	Bitti	8.891.469	8.891.469	0	8.891.469	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Madencilik	2024	2024
4	MUHTELİF İŞLER	Bitti	186.617.806	186.617.806	0	184.259.314	99%	99%	99%	MUHTELİF İLÇE	Madencilik	2024	2024
TOPLAM			275.877.150	275.877.150	0	273.221.165	99%	99%	99%				

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SAKARYA DOĞAL GAZ SAHASI GELİŞTİRME	Devam Ediyor	53.664.046.000	438.063.229.000	273.713.789.000	45.082.623.000	73%	84%	77%	ÇAYCUMA	Madencilik	2020	2027
TOPLAM			53.664.046.000	438.063.229.000	273.713.789.000	45.082.623.000	73%	84%	77%				

BORU HATLARI İL PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BATI KARADENİZ DOĞAL GAZ BORU HATTI	Devam Ediyor	1.085.000.000	7.447.950.000	6.197.950.000	1.052.864.537	97%	97%	97%	ÇAYCUMA	Enerji	2021	2025
	TOPLAM		1.085.000.000	7.447.950.000	6.197.950.000	1.052.864.537	97%	97%	97%				

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ VELİOĞLU MAHALLESİ 197 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor		1	60.971.813	55.827.352	1	92%	100%	93% ÇAYCUMA	Konut	2020	2024
2	ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİ ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ 5 ETAP 317 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Bitti	62.627.681	372.913.818	310.286.137	62.627.675	100%	100%	97%	DEVREK	Konut	2022	2024
3	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ GÜLDERE MAHALLESİ 108 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	119.217.340	227.914.061	0	119.217.340	52%	100%	52%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
4	ZONGULDAK İLİ GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKACAKKADI BELDESİ KADIOĞLU MAH. 278 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Bitti	27.326.361	350.000.000	298.253.612	27.188.238	93%	99%	98%	GÖKÇEBEY	Konut	2022	2024
5	ZONGULDAK İLİ KARADENİZ EREĞLİSİ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	83.693.415	129.683.180	40.369.047	22.608.415	49%	27%	34%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2025
6	ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİ BEYCUMA BELDESİ 120 ADET KONUT VE 12 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE KARAMAN BELEDİYESİ 63 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Devam Ediyor	210.215.596	274.940.000	41.496.107	210.215.596	92%	100%	56%	MERKEZ	Konut	2023	2024
7	ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİ TERAKKİ MAH. LAVUAR ALANINDA MÜZE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMAL İŞİ	Devam Ediyor	247.900.000	247.900.000	0	133.363.404	54%	54%	36%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
8	ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI VE ÇEVRESİ 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 369 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İNŞAATLARI İL	Devam Ediyor	281.200.655	593.950.000	181.134.592	281.200.655	78%	100%	58%	MERKEZ	Konut	2022	2025
TOPLAM			1.032.181.048	2.258.272.872	927.366.847	856.421.323	79%	83%	65%				

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	(ÇAYCUMA-ZONGULDAK)AYRIMI-DEVREK 4. BÖLGE HUDUDU YOLU	Devam Ediyor	0	4.753.358.490	1.308.455.917	0	28%	0%	93%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2005	2027
2	(DEVREK-ÇAYCUMA)AYR.-ZONGULDAK YOLU	Devam Ediyor	243.832.000	700.741.687	209.872.432	243.832.000	65%	100%	74%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2006	2027
3	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.-BEYCUMA-(DEVREK-EREĞLİ) AYR. YOLU	Devam Ediyor	0	58.155.343	24.190.252	0	42%	0%	70%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2011	2027
4	(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.KARABÜK-SAFRANBOLU (ZBK)	Bitti	0	1.442.558.475	1.079.173.617	0	75%	0%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	1977	2027
5	BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK-ZONGULDAK) AYR.	Devam Ediyor	0	147.814.679	53.894.074	0	36%	0%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2003	2027
6	ÇAYCUMA-PERŞEMBE KOZCAĞIZ YOLU	Devam Ediyor	0	131.915.000	70.140.000	0	53%	0%	100%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	1996	2027
7	EREĞLİ ÇEVRE YOLU	Devam Ediyor	0	203.800.000	18.740.397	0	9%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2003	2027
8	EREĞLİ-DEVREK YOLU	Devam Ediyor	222.136.000	1.460.241.358	1.013.091.853	222.136.000	85%	100%	86%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2004	2027
9	GÖKÇEBEY DDY ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	42.527.529	9.265	0	0%	0%	0%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2026
10	SEL HASARLARI ZONGULDAK İLİ SEL HASARLARI	Devam Ediyor	121.468.000	711.855.000	0	121.468.000	17%	100%	35%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2027
11	ŞUBE TESİSLERİ İNŞAATI	Devam Ediyor	0	310.000.000	0	0	0%	0%	0%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2019	2027
12	YENİCE GÖKÇEBEY YOLUNDA TEFAN KÖPRÜSÜ	Devam Ediyor	0	9.045.163	4.128.940	0	46%	0%	0%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2016	2026
13	YIĞILCA-ALAPLI YOLU	Devam Ediyor	233.051.000	824.221.238	200.846.724	233.051.000	53%	100%	60%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2017	2027
14	ZONGULDAK-AMASRA-KURUCAŞİLE-CİDE (ZBK) (ZONGULDAK-KİLİMLİ-FİLYOS-BARITIN AYRIMI YOLU)	Devam Ediyor	3.001.491.000	23.365.500.000	11.813.093.100	3.001.491.000	63%	100%	63%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	1997	2027
15	ZONGULDAK-EREĞLİ YOLU (EREĞLİ ÇEVRE YOLU DAHİL) (ZBK)	Devam Ediyor	169.468.000	1.672.722.000	1.369.584.341	169.468.000	92%	100%	98%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	1974	2027
TOPLAM			3.991.446.000	35.834.455.962	17.165.220.912	3.991.446.000	59%	100%	59%				

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI	Devam Ediyor		2	70.766.960	2.056.055	0	3%	0%	6% KOZLU	Tarım	2022	2024
2	23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER (ZONGULDAK EREĞLİ SALI DERESİ TAŞ TEMİNİ)	Projeye Başlanmadı		1	3.000.000	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2022	2024
3	23.BÖLGE 232.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI	Projeye Başlanmadı		1	1.000.000	0	0	0%	0%	0% KOZLU	Tarım	2024	2025
4	232. ŞUBE TESİSLERİ 2. KISIM	Projeye Başlanmadı		1	150.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2024	2026
5	ALAPLI GÖLETİ İKMALİ	Devam Ediyor	1.110.942	86.309.574	49.483.723	1.110.941	59%	100%	74% ALAPLI	Tarım	2021	2025	
6	ALAPLI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI	Devam Ediyor	0	3.623.774	120.842	0	3%	0%	10% ALAPLI	Tarım	2021	2024	
7	ALAPLI KOCAMAN DERESİ, EREĞLİ ÇAY KÖY GÜLLER VE KÖROĞLU İLE MOLLABEY KÖYÜ KARABULAK DERESİ VE EREĞLİ ARMUTLUCA KÖYÜ İKMALİ 2. KISIM	Devam Ediyor	34.129.188	145.859.335	31.666.247	34.129.188	45%	100%	MUHTELİF 53% İLÇE	Tarım	2022	2024	
8	DEVREK ÇAYI ISLAHI	Devam Ediyor	103.048.469	263.864.355	61.864.067	103.048.469	62%	100%	83% DEVREK	İmalat	2016	2024	
9	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 5. KISIM İNŞAATI	Devam Ediyor	186.192.501	621.146.196	195.736.356	186.192.424	61%	100%	87% ÇAYCUMA	Tarım	2017	2024	
10	FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA KAMULAŞTIRMA	Devam Ediyor	1.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2015	2024	
11	YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI	Projeye Başlanmadı		1	6.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2022	2024
12	ZONGULDAK 232. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI	Projeye Başlanmadı		1	20.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2024	2025
13	ZONGULDAK ALAPLI GÖLETİ İKMALİ TAMAMLAMA	Devam Ediyor	0	248.228.454	0	0	0%	0%	0% ALAPLI	Tarım	2024	2026	

14	ZONGULDAK ALAPLI İÇMESUYU	Devam Ediyor	0	40.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2024	2028
15	ZONGULDAK ALAPLI İÇMESUYU TESİSLERİ	Projeye Başlanmadı	0	742.000.000	0	0	0%	0%	0% ALAPLI	Tarım	2024	2027
16	ZONGULDAK ALAPLI İLÇESİ ALAPLI ÇAYI VE YAN DERELERİ	Projeye Başlanmadı	1	600.000.000	0	0	0%	0%	0% ALAPLI	Tarım	2024	2026
17	ZONGULDAK ALAPLI İLÇESİ KOĞUKKAVLA DERESİ VE KASIMLI KÖYÜ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI	Devam Ediyor	3.654.421	75.736.202	18.351.872	3.654.420	29%	100%	60% ALAPLI	Tarım	2017	2024
18	ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS BELDESİ ÖTEYÜZ DERES	Devam Ediyor	34.879.910	146.268.008	0	34.879.910	24%	100%	27% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2025
19	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇESİ MUHSİNLER KÖYÜ ÇAKILLAR DERESİ	Projeye Başlanmadı	1	50.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2024	2026
20	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇESİ PERŞEMBE BELDESİ KOROMAN DERESİ	Projeye Başlanmadı	1	80.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2024	2026
21	ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR DERESİ	Devam Ediyor	24.996.941	139.599.444	0	24.996.941	18%	100%	21% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
22	ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE DERESİ 2 .KISIM	Devam Ediyor	118.000.000	471.262.414	0	117.999.999	25%	100%	29% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
23	ZONGULDAK ÇAYCUMA TAŞKIN AMAÇLI DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Projeye Başlanmadı	1	10.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
24	ZONGULDAK ÇOBANOĞLU GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Projeye Başlanmadı	822.024	7.332.184	0	822.024	11%	100%	12% ÇAYCUMA	Tarım	2022	2024
25	ZONGULDAK DEVREK ATAKÖY DERESİ REHABİLİTASYONU	Devam Ediyor	34.994.725	309.005.100	0	34.994.724	11%	100%	13% DEVREK	Tarım	2023	2024
26	ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ ALPASLAN DERESİ 3. KISIM	Projeye Başlanmadı	1	100.000.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2023	2024
27	ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ DEVREK ÇAYI 2.KISIM	Devam Ediyor	93.350.515	269.968.693	0	93.350.515	35%	100%	50% DEVREK	Tarım	2023	2024

28	ZONGULDAK DEVREK ÇAYLARLA VE ÇENGERİ DERELERİ 2. KISIM	Devam Ediyor	30.341.822	123.020.446	0	30.341.822	25%	100%	30% DEVREK	Tarım	2023	2025
29	ZONGULDAK DEVREK İLÇESİ ATAKÖY KARASU DERESİ İKMALİ	Devam Ediyor	69.283.062	82.338.131	3.269.354	69.283.061	88%	100%	100% DEVREK	Tarım	2022	2024
30	ZONGULDAK EREĞLİ BAKIRLIK KÖYÜ DERELERİ	Devam Ediyor	71.072.208	81.500.506	0	71.072.207	87%	100%	KDZ. 100% EREĞLİ	Tarım	2023	2024
31	ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ BELDESİ GÜLÜÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM	Projeye Başlanmadı	1	750.000.000	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2023	2025
32	ZONGULDAK EREĞLİ İLÇESİ AYDINLAR KÖYÜ SALI DERESİ	Projeye Başlanmadı	1	60.000.000	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2024	2026
33	ZONGULDAK EREĞLİ İLÇESİ SUBAŞI KÖYÜ KIZLAR ÇAYI VE GÜLÜÇ ÇAYI	Devam Ediyor	1	324.029.999	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2024	2026
34	ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI BELDESİ TAŞKIN AMAÇLI DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Projeye Başlanmadı	1	10.000.000	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2024	2026
35	ZONGULDAK FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA 6.KISIM İNŞ.	Devam Ediyor	158.735.499	1.186.218.098	807.866.558	158.735.416	81%	100%	91% ÇAYCUMA	Tarım	2022	2024
36	ZONGULDAK FİLYOS HAVZASI YERLEŞİMLERİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI	Projeye Başlanmadı	0	10.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	İmalat	2024	2026
37	ZONGULDAK GÖKÇEBEY AGUSTO DERESİ REHABİLİTASYON	Devam Ediyor	50.445.715	368.162.392	0	50.445.714	14%	100%	16% GÖKÇEBEY	Tarım	2023	2024
38	ZONGULDAK GÖKÇEBEY ÖRMECİ KÖYÜ ÖRMECİ DERESİ 2. KISIM	Devam Ediyor	1	364.515.173	0	0	0%	0%	0% GÖKÇEBEY	Tarım	2023	2026
39	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ SOĞUKSU DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAHI SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Projeye Başlanmadı	1	150.000.000	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2022	2025
40	ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ NEBİOĞLU BELDESİ 5 NOLU KURU DERE ISLAHI	Devam Ediyor	0	7.337.510	0	0	0%	0%	0% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024

41	ZONGULDAK İLİ DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİFŞAF RAPORU HAZIRLANMASI	Devam Ediyor	827.795	2.369.827	619.913	827.795	61%	100%	65% MERKEZ	Tarım	2022	2024
42	ZONGULDAK İLİ DEVREK İLÇESİ DEREBULACA VE EVEYİKLİ KÖYLERİ BULACA, BINNAZ VE KURU DERE TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Projeye Başlanmadı	1	110.000.000	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Tarım	2021	2026
43	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇE MERKEZİ KABASAKAL DERESİ 3.KISIM	Devam Ediyor	1	124.188.600	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2022	2026
44	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ PENCEŞ DERESİ REHABİLİTASYONU 1. KISIM	Devam Ediyor	0	391.466.256	0	0	0%	0%	KDZ. 0% EREĞLİ	Tarım	2024	2024
45	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ PENCEŞ DERESİ YUKARI HAVZA ISLAHI	Devam Ediyor	74.382.182	83.444.919	0	74.382.181	89%	100%	KDZ. 100% EREĞLİ	Tarım	2024	2024
46	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ SOĞANLIYÖRÜK YERLEŞİM YERİ VE ARAZİLERİ YÖRÜK DERESİ ISLAHI	Devam Ediyor	55.479.325	120.372.362	0	55.479.325	46%	100%	KDZ. 51% EREĞLİ	Tarım	2024	2025
47	ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ YARAŞLIYÖRÜK KÖYÜ KURU DERE 1,2,3 TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ	Devam Ediyor	86.233.990	251.738.788	0	86.233.990	34%	100%	KDZ. 39% EREĞLİ	Tarım	2021	2024
48	ZONGULDAK İLİ SALTUKOVA BELDESİ ÇORAK DERESİ ISLAHI	Devam Ediyor	10.000.000	628.890.405	0	10.000.000	2%	100%	3% ÇAYCUMA	Tarım	2023	2024
49	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATI PROJE YAPIMI 2.KISIM	Projeye Başlanmadı	1	10.000.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2021	2024
50	ZONGULDAK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	Devam Ediyor	1.743.027	3.231.196	1.063.888	1.743.027	87%	100%	70% MERKEZ	Tarım	2022	2024
51	ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇESİ KİLİMLİ DERESİ 2 KISIM	Devam Ediyor	20.205.622	52.803.607	11.758.742	20.205.622	61%	100%	73% KİLİMLİ	Tarım	2022	2024
52	ZONGULDAK KOZLU ESENKÖY İLİKSU DERESİ	Devam Ediyor	52.969.602	71.839.752	0	52.969.601	74%	100%	100% KOZLU	Tarım	2023	2024
53	ZONGULDAK KOZLU İHSANİYE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI	Devam Ediyor	287.119	2.991.554	100.653	287.119	13%	100%	11% KOZLU	Tarım	2021	2024

54	ZONGULDAK KOZLU İLÇESİ KOZLU DERESİ 4.KISIM	Devam Ediyor	16.762.099	85.129.821	0	16.762.098	20%	100%	26% KOZLU	Tarım	2023	2024
55	ZONGULDAK MERKEZ ACILIK DERESİ YUKARI HAVZA ISLAHI	Devam Ediyor	2	122.806.143	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2024
56	ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA BELDESİ REHABİLİTASYONU	Devam Ediyor	2	219.716.401	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2025
57	ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK GÖLETİ	Projeye Başlanmadı	1.000	93.027.486	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Tarım	2023	2025
58	ZONGULDAK TAŞKIN TESİSLERİ KOYUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ	Devam Ediyor	237.900	10.000.000	0	237.900	2%	100%	2% MERKEZ	Tarım	2024	2025
59	ZONGULDAK-DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 1. KISIM	Devam Ediyor	42.864.136	51.366.107	0	42.864.136	83%	100%	100% DEVREK	Tarım	2021	2024
60	ZONGULDAK-DEVREK İLÇE MERKEZİ DEVREK ÇAYI ISLAHI 2.KISM	Devam Ediyor	283.227.118	672.890.480	19.992.739	283.227.117	45%	100%	50% DEVREK	Tarım	2023	2024
61	ZONGULDAK-KİLİMLİ TÜRKALİ KÖYÜ 2. KISIM	Projeye Başlanmadı	1	60.000.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ	Tarım	2022	2025
62	ZONGULDAK-MERKEZ ACILIK, KAYMAK VE ERCEK DERELERİ ISLAHI 3.KISIM	Devam Ediyor	190.743.696	317.680.286	0	190.743.695	60%	100%	69% MERKEZ	Tarım	2024	2024
TOPLAM			1.851.023.579	11.674.046.938	1.203.951.009	1.851.021.383	26%	100%	26%			

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI BALIKÇI BARINAĞI MAHMUZ İLAVESİ ETÜT PROJE İŞLERİ	Bitti	107.424	353.902	211.267	107.424	90%	100%	100%	ALAPLI	Tarım	2021	2024
2	ALAPLI BALIKÇI BARINAĞI ONARIM İNŞAATI	Bitti	11.700.000	11.700.000	0	9.283.249	79%	79%	98%	ALAPLI	Tarım	2024	2024
3	ALAPLI DERESİ DENİZE ÇIKIŞ MAHMUZLARI İNŞAATI	Devam Ediyor	25.000.000	452.000.000	0	24.998.693	6%	100%	13%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2027
4	KOZLU SAHİLİ KIYI YAPILARI VE BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK İNŞAATI	İhale Aşamasında	14.800.000	148.000.000	0	0	0%	0%	0%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2026
5	ZBEÜ KIYI DUVARI JEOLJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI	Devam Ediyor	1.953.000	1.953.000	0	1.562.400	80%	80%	80%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			53.560.424	614.006.902	211.267	35.951.766	6%	67%	71%				

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ANKARA, KAYSERİ, ZONGULDAK YATAKHANELERİNE GÜVENLİK AMACIYLA MONTAJ DAHİL KAMERA SİSTEMİ KURULMASI	Bitti	580.000	580.000	0	220.300	38%	38%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
2	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM KANALLARINA EMNİYET HALATI YAPIMI	Tasfiye Edildi	68.000	68.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
3	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM SEHPALARININ ECM STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ YA DA YENİSİNİN YAPILMASI	Tasfiye Edildi	95.200	95.200	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
4	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON FIRMA ELEMANLARI İÇİN 1 ADET KONTEYNER ALIMI	Bitti	136.000	136.000	0	115.000	85%	85%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
5	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET KLİMA GAZ DOLUM MAKİNESİ ALIMI	Bitti	163.200	163.200	0	93.800	57%	57%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
6	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET STANDART ÇEKTİRME ALIMI	Bitti	9.520	9.520	0	7.200	76%	76%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
7	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET TORK ANAHTAR ALIMI	Bitti	27.200	27.200	0	17.449	64%	64%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
8	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 3 ADET SICAK SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ ALIMI	Bitti	426.600	426.600	0	424.500	100%	100%	100% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
9	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 5 ADET BÜRO KOLTUĞU ALIMI	Tasfiye Edildi	35.000	35.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ		Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024

10	ÇATALAĞZI ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TEZGAHI (BİNA DAHİL) KURULUMU	Projeye Başlanmadı	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
11	ÇATALAĞZI LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASININ TADİLATI	Bitti	1.095.333	1.095.333	0	1.047.533	96%	96%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
12	ZONGULDAK YOLCU HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET PARA SAYMA MAKİNESİ TEMİNİ	Bitti	49.724	49.724	0	49.350	99%	99%	100% KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			12.685.777	12.685.777	0	1.975.132	16%	16%	67%			

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ÇATALAĞZI GAR SAHASINDA BULUNAN BİNALARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPILMASI İŞİ	İhale Aşamasında	0	14.702.336	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
2	ÇATALAĞZI İSTASYON SAHASINDA YER ALAN TESCİLLİ BİNALARIN RESTORASYONU	İhale Aşamasında	10.000.000	51.337.342	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
3	ÇAYCUMA İSTASYONU PERON MARKİZLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	Bitti	2.609.545	2.899.494	0	2.561.827	88%	98%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
4	FİLYOS İSTASYON SAHASINDA YER ALAN TESCİLLİ BİNALARIN RESTORASYONU	İhale Aşamasında	11.000.000	62.921.848	0	860.000	1%	8%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
5	HEMZEMİN GEÇİTLERDE YAĞMUR SULARININ DRENAJİ İÇİN PREFABRİK BETON KANAL YAPILMASI	Bitti	600.000	10.995.792	5.497.730	0	50%	0%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
6	IRMAK ZONGULDAK HATTI 55 NOLU TÜNELİN 1100 METRESİNDE SLAP TRUCK YAPILMASI	İhale Aşamasında	0	92.061.286	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
7	IRMAK ZONGULDAK HATTI ÇATALAĞZI DEPO YOLLARI VE ZONGULDAK GAR SAHASI KM:415+050-415+173 ARASINDA BULUNAN 123 M'LİK YÜKLEME BOŞALTMA YOLU İLE	Bitti	7.930.506	8.000.000	0	7.930.506	99%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
8	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 412+450 İLE KM 412+700 DE YAYA ÜST GEÇİT YAPILMASI	Devam Ediyor	12.500.000	21.196.028	8.696.028	8.649.921	82%	69%	93%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2025
9	IRMAK- ZONGULDAK HATTI KM:313+300, 326+450-500, 357+200-300, 382+000-100 ARASINDA ŞEV TAHKİMATININ SAĞLANMASINA YÖNELİK TAŞ DUVAR YAPILMASI	Devam Ediyor	18.710.000	28.531.348	0	17.249.187	60%	92%	85%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
10	IRMAK ZONGULDAK HATTINDA 23 ADET MENFEZ GENİŞLETMESİ VE YENİ MENFEZ YAPILMASI	Devam Ediyor	22.280.000	44.009.056	0	17.146.119	39%	77%	35%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
11	IRMAK-ZONGULDAK HATTI FİLYOS YAYA ÜSTGEÇİT MERDİVENLERİNİN YENİLENMESİ	Tasfiye Edildi	0	6.272.358	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
12	IRMAK-ZONGULDAK HATTI KM:383+836-384+893 ARASI DEMİRYOLU HATTI DEPLASESİ İŞİ	İhale Aşamasında	15.000.000	513.491.769	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
13	KARABÜK-ZONGULDAK HAT KESİMİ ARASI ÜSTYAPI İYİLEŞTİRMESİ	Devam Ediyor	17.200.000	90.211.468	50.211.468	8.478.410	65%	49%	25%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2025
TOPLAM			117.830.051	946.630.126	64.405.226	62.875.970	13%	53%	41%				

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK EREĞLİ ÇELİKEL CAMİİ 2024 YILI MİNARE ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	550.868	550.868	0	0	0%	0%	100%	KDZ. EREĞLİ	Turizm	2024	2025
2	ZONGULDAK EREĞLİ ORHANGAZİ CAMİİ 2023 YILI MİNARE ONARIM İŞİ	Bitti	456.943	456.943	0	456.938	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Turizm	2023	2024
3	ZONGULDAK MERKEZ YENİ CAMİİ 2024 YILI BASİT ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	2.397.600	2.397.600	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Turizm	2024	2025
4	ZONGULDAK-EREĞLİ ORHANGAZİ (ORTA) CAMİİ 2024 YILI ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	1.666.306	1.666.306	0	1.497.739	90%	90%	100%	KDZ. EREĞLİ	Turizm	2024	2024
TOPLAM			5.071.717	5.071.717	0	1.954.677	39%	39%	90%				

TAPU VE KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK İLİ 2B-5. GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	2.915.514	2.915.514	0	2.915.514	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2025
2	ZONGULDAK İLİ 2B-6. GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	1.837.037	1.837.037	0	1.837.036	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2025
TOPLAM			4.752.550	4.752.550	0	4.752.550	100%	100%	100%				

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ENDÜSTRİYEL PLANTASYON PROJESİ	Bitti	12.300.000	12.300.000	0	11.998.502	98%	98%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
2	FİDAN ÜRETİM PROJESİ	Bitti	20.156.000	20.156.000	0	19.955.300	99%	99%	100%	GÖKÇEBEY	Tarım	2024	2024
3	ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜDÜ PROJESİ	Bitti	489.000	489.000	0	489.000	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
4	ORMAN İÇİ MESİRE YERLERİ YAPIMI PROJESİ	Tasfiye Edildi	12.500.000	12.500.000	0	0	0%	0%	0%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
5	ORMAN KADASTROSU VE TESCİL PROJESİ	Bitti	900.000	900.000	0	480.000	53%	53%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
6	ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASI DESTEKLEME PROJESİ	Bitti	34.431.800	34.431.800	0	34.431.800	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
7	ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIM PROJESİ	Bitti	24.350.000	24.350.000	0	22.681.548	93%	93%	104%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
8	ORMANLARIN BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Bitti	871.157.500	871.157.500	0	871.157.237	100%	100%	98%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
9	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ	Bitti	300.000	300.000	0	216.870	72%	72%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
TOPLAM			976.584.300	976.584.300	0	961.410.257	98%	98%	89%				

MADEN TETKİK VE ARAMA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	HAVZA VE KUŞAK BAZINDA JEOLJİ ARAŞTIRMALARI (BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN JEOLJİSİ VE JEODİNAMİK EVRİMİ)	Bitti	4.083.904	4.083.904	0	4.083.904	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Madencilik	2024	2024
2	TTK ADINA JEOFİZİK CSAMT (YAPAY KAYNAKLI MANYETOTELLÜRİK) ETÜDÜ	Bitti	8.867.363	8.867.363	0	4.630.933	52%	52%	100%	MERKEZ	Madencilik	2024	2024
3	TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72582 SİCİL NUMARALI RUHSAT SAHASI ARAMA SONDAJLARI VE ETÜT ÇALIŞMALARI	Bitti	75.000.000	75.000.000	0	14.428.194	19%	19%	50%	KOZLU	Madencilik	2024	2024
TOPLAM			87.951.266	87.951.266	0	23.143.031	26%	26%	80%				

TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	380 BARTIN OSB - AKÇAKOCA E.İ.H.(DR.162-388 ARASI)	Devam Ediyor	1.500.000.000	2.000.000.000	437.557.153	1.087.551.880	76%	73%	84%	MERKEZ	Enerji	2017	2025
2	BÖLÜCEK TM TEVSİAT	Devam Ediyor	45.000.000	475.000.000	0	2.001	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Enerji	2017	2026
3	DEVREK - ZONGULDAK-2 EİH(TTFO)	Devam Ediyor	50.000.000	120.000.000	9.187.055	44.779.888	45%	90%	32%	MUHTELİF İLÇE	Enerji	2020	2024
4	EREĞLİ 1 TM YENİLEME	Tasfiye Edildi	64.903.655	91.284.800	26.381.145	45.249.621	78%	70%	38%	KDZ. EREĞLİ	Enerji	2012	2024
5	EREĞLİ-1 - BÖLÜCEK EİH KISMI YENİLEME (ZBK) (TTFO)	Projeye Başlanmadı	2.000	22.000.000	2.000	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Enerji	2017	2024
6	KÖPRÜBAŞI HES-DEVREK EİH(TTFO)	Devam Ediyor	25.000.000	90.000.000	5.312.641	0	6%	0%	10%	MUHTELİF İLÇE	Enerji	2020	2024
7	OSMANCA - AKÇAKOCA - EREĞLİ EİH YENİLEME (ZBK)(TTFO)	Projeye Başlanmadı	2.000	230.000.000	2.000	0	0%	0%	0%	MUHTELİF İLÇE	Enerji	2019	2026
TOPLAM			1.684.907.655	3.028.284.800	478.441.993	1.177.583.390	55%	70%	23%				

TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.)

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	38.821.278	38.821.278	0	38.681.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Enerji	2024	2024
2	ÇAYCUMA İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	24.684.691	24.684.691	0	24.684.691	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Enerji	2024	2024
3	DEVREK İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	27.050.219	27.050.219	0	15.422.309	57%	57%	60%	DEVREK	Enerji	2024	2024
4	EREĞLİ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	15.490.074	15.490.074	0	15.490.074	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Enerji	2024	2024
5	GÖKÇEBEY İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	20.291.418	20.291.418	0	3.834.733	19%	19%	20%	GÖKÇEBEY	Enerji	2024	2024
6	KİLİMLİ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	6.823.267	6.823.267	0	6.823.267	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Enerji	2024	2024
7	KOZLU İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	31.920.413	31.920.413	0	31.920.413	100%	100%	100%	KOZLU	Enerji	2024	2024
8	MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	150.076.449	150.076.449	0	105.859.513	71%	71%	71%	MERKEZ	Enerji	2024	2024
TOPLAM			315.157.809	315.157.809	0	242.716.000	77%	77%	81%				

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	MUHTELİF ETÜTLER PROJESİ (KAYALIDERE)	Bitti	250.000	250.000	0	180.000	72%	72%	100%	KDZ. EREĞLİ	Turizm	2024	2024
2	TABİAT PARKLARI PROJESİ (GÜMELİ TABİAT ANITI)	Bitti	500.000	500.000	0	449.424	90%	90%	100%	ALAPLI	Turizm	2024	2024
TOPLAM			750.000	750.000	0	629.424	84%	84%	100%				

ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK ÇAYCUMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI PROJESİ TEMİNİ İŞİ	Devam Ediyor	1.611.540	1.611.540	0	0	0%	0%	30%	ÇAYCUMA	İmalat	2024	2024
2	ZONGULDAK EREĞLİ VERGİ DAİRESİ HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ	Bitti	2.791.823	2.791.823	0	2.222.208	80%	80%	100%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
TOPLAM			4.403.363	4.403.363	0	2.222.208	50%	50%	70%				

ZONGULDAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	0	250.000.000	0	0	0%	0%	5%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2026
TOPLAM			0	250.000.000	0	0	0%	0%	5%				

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ADLİYE LOJMANLARI DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ	Bitti	13.357.204	15.858.132	2.500.927	13.357.204	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2024
TOPLAM			13.357.204	15.858.132	2.500.927	13.357.204	100%	100%	100%				

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	36.426.998	45.000.000	0	36.426.998	81%	100%	90%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2027
2	BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI	Bitti	175.097	175.097	0	174.600	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
3	ÇAYCUMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	Devam Ediyor	25.206.551	40.000.000	8.740.783	25.206.551	85%	100%	99%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2027
4	DEVREK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	Devam Ediyor	30.562.869	42.000.000	8.350.172	30.562.869	93%	100%	99%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2027
5	GÖKÇEBEY TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI	Devam Ediyor	10.888.043	18.000.000	0	10.888.043	60%	100%	70%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2022	2027
6	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI MERKEZ VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ MUHTELİF ONARIMLARI	Bitti	6.899.284	6.899.284	0	6.899.284	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2026
7	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ	Bitti	1.015.476	2.228.658	1.213.182	1.015.476	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2023	2024
8	KGYS, PLAKA TANIMA VE DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ	İhale Aşamasında	3.673.697	3.673.697	0	3.673.597	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2024
TOPLAM			114.848.014	157.976.736	18.304.137	114.847.417	84%	100%	94%				

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AHMET NURDAN OĞUZ (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Bitti	4.196.476	4.196.476	0	4.196.476	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
2	AHMET ZEKİ ATALAY İLKOKULU (YIK-YAP)	Devam Ediyor	84.661.462	86.448.000	0	84.661.462	98%	100%	99%	ALAPLI	Eğitim	2020	2024
3	BAHÇELİEVLER İLKOKULU (YIK-YAP)	Bitti	2.160.198	24.868.653	22.708.455	2.160.198	100%	100%	100%	MERKEZ	Eğitim	2020	2024
4	BAKIRLIK ÇINAR BORU ANAOKULU (2 EK DERSLİK)	Bitti	2.158.254	9.418.500	6.846.221	2.158.254	96%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2022	2024
5	BİLİM SANAT MERKEZİ	Projeye Başlanmadı	20.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Eğitim	2024	2026
6	BİLİM VE SANAT MERKEZİ VE RAM (YAPIM)	Devam Ediyor	58.496.588	91.000.000	31.105.819	58.496.588	98%	100%	95%	MERKEZ	Eğitim	2021	2024
7	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP) EREĞLİ	Devam Ediyor	58.590.707	88.451.295	0	58.590.707	66%	100%	75%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2022	2024
8	CUMHURİYET ORTAOKULU (YIK-YAP) MERKEZ	Devam Ediyor	56.655.936	75.000.000	8.523.388	56.655.936	87%	100%	87%	MERKEZ	Eğitim	2022	2024
9	ÇAYDEĞİRMENİ ANAOKULU (TOBB)	Devam Ediyor	33.788.133	38.448.000	0	33.788.133	88%	100%	90%	DEVREK	Eğitim	2022	2024
10	DAĞLICA ANAOKULU (YENİ YAPIM)	Devam Ediyor	26.566.179	29.208.000	0	26.566.179	91%	100%	99%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2022	2024
11	EREĞLİ ANADOLU LİSESİ(DEPREM GÜÇLENDİRME)	Bitti	8.591.711	31.813.441	23.221.730	8.591.711	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
12	EREĞLİ LİSESİ (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	18.141.713	30.000.000	10.984.601	18.141.713	97%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
13	GÜLÜÇ VESİLE DİKMEN İLKOKULU (24 DERSLİK- YIK/ YAP)	İhale Aşamasında	0	200.000.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2028
14	HALK EĞİTİM MERKEZİ (YENİ YAPIM)	Bitti	26.439.150	92.841.325	66.402.175	26.439.150	100%	100%	100%	MERKEZ	Eğitim	2021	2024
15	IŞIKVEREN İLKOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Bitti	947.892	8.413.257	7.465.365	947.892	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Eğitim	2023	2024
16	İLKOKUL-ORTAOKUL ONARIMLARI (133 ADET)	Bitti	57.287.811	57.287.811	0	57.287.811	100%	100%	100%	MERKEZ	Eğitim	2023	2024

17	İSMET İNÖNÜ İLKOKULU VE ORTAOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM)	Bitti	37.845.246	40.520.206	2.674.960	37.845.246	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
18	İZMİRLİ OĞLU İLKOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM)	Bitti	6.046.358	15.968.719	9.922.361	6.046.358	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
19	KARŞIYAKA 100. YIL İLKOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	21.113.988	22.000.000	0	21.113.988	96%	100%	99% DEVREK	Eğitim	2024	2024
20	KDZ.EREĞLİ ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ (I. VE II. KADEME)(ÖE)	Devam Ediyor	93.769.220	182.000.000	83.820.828	93.769.220	98%	100%	MUHTELİF 90% İLÇE	Eğitim	2022	2024
21	KİLİMLİ İSMET İNÖNÜ İLKOKULU (YENİ YAPIM)	Bitti	29.357.571	50.000.000	20.432.828	29.357.571	100%	100%	100% KİLİMLİ	Eğitim	2022	2024
22	MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Bitti	4.358.350	18.252.869	13.894.519	4.358.350	100%	100%	100% DEVREK	Eğitim	2023	2024
23	MESLEKİ VE TEKNİK ANDL.9 BLOK(DEPREM GÜÇLENDİRME)	Devam Ediyor	137.547.518	139.000.000	0	137.547.518	99%	100%	99% KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
24	MİTHATPAŞA İLKOKULU (YIK- YAP)	Bitti	21.413.366	41.903.991	20.490.625	21.413.366	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2020	2024
25	OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜÇLENDİRME	Devam Ediyor	15.549.485	25.000.000	8.879.688	15.549.485	98%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2023	2024
26	ORMANLI İLKOKULU (DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM)	Bitti	9.011.056	12.000.000	761.135	9.011.056	81%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2023	2024
27	ÜZÜLMEZ İLKOKULU (YIK-YAP)	Devam Ediyor	56.450.831	71.550.000	14.873.875	56.450.831	100%	100%	99% MERKEZ	Eğitim	2022	2024
28	YAYLA MESLEKİ VE TEKNİK ANDL	Projeye Başlanmadı	0	200.000.000	0	0	0%	0%	MUHTELİF 0% İLÇE	Eğitim	2024	2025
29	YAYLA ORTAOKULU (YIK-YAP)	Projeye Başlanmadı	0	130.020.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Eğitim	2022	2024
30	ZONGULDAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DEPREM GÜÇLENDİRME)	Bitti	5.962.646	24.460.125	18.497.478	5.962.646	100%	100%	100% MERKEZ	Eğitim	2023	2024
TOPLAM			897.107.845	1.990.070.668	371.506.051	877.107.845	63%	98%	89%			

ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DEVREK İLÇESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ'NDE YAPILACAK OLAN 96 ADET AFET KONUTU YAPIMI	Devam Ediyor	55.508.833	152.000.000	90.572.522	55.508.833	96%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2024
2	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ BELEN MAHALLESİ'NDE YAPILACAK OLAN 32 ADET AFET KONUTU YAPIMI	Devam Ediyor	34.063.151	57.000.000	19.829.360	34.063.151	95%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Konut	2021	2024
TOPLAM			89.571.984	209.000.000	110.401.882	89.571.984	96%	100%	100%				

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	FIZIKI Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	A. SOFULAR KÖYÜ TERFİ HATTI YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	600.000	600.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
2	AKÇABEY KÖPRÜSÜ	Bitti	53.686.901	53.686.901	0	53.686.901	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
3	ALAPLI İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (3,5 KM)	Bitti	682.450	682.450	0	682.450	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
4	ALAPLI İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	1.639.921	1.639.921	0	1.639.921	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
5	ALAPLI İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	7.947.311	7.947.311	0	7.947.311	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
6	ALAPLI İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 13022 TON	Bitti	21.215.467	21.215.467	0	21.215.467	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
7	ALAPLI İLÇESİ SANAT YAPILARI	Bitti	4.706.020	4.706.020	0	4.706.020	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
8	ALAPLI İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (3,5 KM)	Bitti	345.738	345.738	0	345.738	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
9	ALİOĞLU KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME İŞİ	Bitti	546.168	546.168	0	546.168	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	ASFALT PLENT BAKIM VE ONARIMI	Bitti	2.182.566	2.182.566	0	2.182.566	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
11	ATÖLYE BİNASI HAVANLANDIRMA İŞİ	Bitti	1.696.716	1.696.716	0	1.696.716	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	AYDINLAR-KOCABELEN YOLU (1 KM)	Bitti	415.000	415.000	0	415.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
13	AZİZİYE CAMİSİ PROJESİ	Devam Ediyor	6.322.192	6.322.192	0	5.370.660	85%	85%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
14	BAKIM ONARIM İŞLERİ	Bitti	1.458.040	1.458.040	0	1.458.040	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

15	ÇAYCUMA İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (22,1 KM)	Bitti	4.309.182	4.309.182	0	4.309.182	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
16	ÇAYCUMA İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Devam Ediyor	20.104.013	20.104.013	0	8.371.109	42%	42%	70% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2025
17	ÇAYCUMA İLÇESİ II.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	4.773.737	5.382.495	608.758	4.773.737	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
18	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	3.279.843	3.279.843	0	3.279.843	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
19	ÇAYCUMA İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	15.894.622	15.894.622	0	15.894.622	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
20	ÇAYCUMA İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 1000 TON	Bitti	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
21	ÇAYCUMA İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (22,1 KM)	Bitti	2.183.091	2.183.091	0	2.183.091	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
22	ÇAYLIOĞLU KÖPRÜSÜ	Bitti	22.787.441	22.787.441	0	22.787.441	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
23	ÇAYLIOĞLU YAYA KÖPRÜSÜ	Bitti	16.211.026	16.211.026	0	16.211.026	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
24	ÇOMAKLAR KÖYÜ SONDAJ İŞİ	Projeye Başlanmadı	381.900	381.900	0	0	0%	0%	0% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmetleri	2022	2025
25	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI (365 ADET)	Bitti	2.667.939	2.667.939	0	2.667.939	100%	100%	100% MERKEZ	Sosyal Hizmetleri	2024	2024
26	DAVUTLAR ASARLI İÇME SUYU TESİSİ	Bitti	600.000	600.000	0	600.000	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmetleri	2024	2024
27	DEMİRCİLER KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME İŞİ	Bitti	100.000	100.000	0	100.000	100%	100%	100% ALAPLI	Sosyal Hizmetleri	2024	2024
28	DERELİ KÖYÜ 50M³ İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI İŞİ	Bitti	387.696	387.696	0	387.696	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmetleri	2024	2024
29	DEVREK İÇME SUYU TESİSİ (BAŞLARKADI,ATAKÖY, SABUNLAR, GÜRBÜZLER KÖYLERİ)	Bitti	8.059.300	8.059.300	0	8.059.300	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmetleri	2023	2024
30	DEVREK İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (2,5 KM)	Bitti	487.464	487.464	0	487.464	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024

31	DEVREK İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	1	2.698.486	2.698.485	1	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
32	DEVREK İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	3.279.843	3.279.843	0	3.279.843	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
33	DEVREK İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	15.894.622	15.894.622	0	15.894.622	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
34	DEVREK İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (2,5 KM)	Bitti	246.956	246.956	0	246.956	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
35	DEVREK YAYA KÖPRÜSÜ	Bitti	12.871.369	12.871.369	0	12.871.369	100%	100%	100% DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
36	DEVREK YILANLICA KÖYÜ KÖYÜ ENH VE MOTO POMP İŞİ	Bitti	370.749	370.749	0	370.749	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	2024	2024
37	DÜZPELİT KÖPRÜSÜ	Bitti	21.379.769	21.379.769	0	21.379.769	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
38	ECELER KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME İŞİ	Projeye Başlanmadı	600.000	600.000	0	0	0%	0%	0% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	2024	2025
39	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (19,0 KM)	Bitti	3.704.727	3.704.727	0	3.704.727	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
40	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	6.790.093	11.075.004	4.284.911	6.790.093	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
41	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ II.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	1.799.806	3.890.130	2.090.324	1.799.806	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
42	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ III.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	1	5.763.420	5.763.419	1	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
43	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	327.984	327.984	0	327.984	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
44	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	1.589.462	1.589.462	0	1.589.462	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
45	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 2125 TON	Bitti	3.462.054	3.462.054	0	3.462.054	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
46	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (19,0 KM)	Bitti	1.876.866	1.876.866	0	1.876.866	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024

47	ESENLIK KÖYÜ 50M3 İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI İŞİ	Bitti	439.507	439.507	0	439.507	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
48	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI	Bitti	9.083.412	9.083.412	0	9.083.412	100%	100%	100% İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
49	GÖKÇEBEY İLÇE SANAT YAPILARI İKMAL İNŞAATI	İhale Aşamasında	1.698.427	1.698.427	0	0	0%	0%	0% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
50	GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (5,0 KM)	Bitti	974.928	974.928	0	974.928	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
51	GÖKÇEBEY İLÇESİ I.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	2.859.947	4.353.320	1.493.373	2.859.947	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
52	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	163.992	163.992	0	163.992	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
53	GÖKÇEBEY İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	794.731	794.731	0	794.731	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
54	GÖKÇEBEY İLÇESİ ROTMİKS BAKIM - ONARIM İŞİ 290 TON	Bitti	480.500	480.500	0	480.500	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
55	GÖKÇEBEY İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (5,0 KM)	Bitti	493.912	493.912	0	493.912	100%	100%	100% GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
56	GÖKGÖL MAĞARASI	Bitti	3.690.367	3.690.367	0	3.690.367	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
57	HACIOSMANLAR VE AYDINLAR KÖYÜ ENH VE MOTOPOMP İŞİ	Bitti	210.000	210.000	0	210.000	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
58	HASBEYLER İSALE HATTI YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	300.000	300.000	0	0	0%	0%	0% KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
59	HİMMETOĞLU KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME İŞİ	Devam Ediyor	600.000	600.000	0	200.000	33%	33%	33% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
60	HİZMET, MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERİ	Bitti	5.123.284	5.123.284	0	5.123.284	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
61	İÇME SUYU KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ ÇALIŞMALARI	Projeye Başlanmadı	1.416.943	1.416.943	0	0	0%	0%	0% İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025

62	İÇME SUYU PE BORU LİMİT YARDIMLARI	Bitti	4.955.880	4.955.880	0	4.955.880	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
63	İL AFED VE ACİL DURUM MD. MLZ., MAL VE BAK. ONR. İŞLERİ	Bitti	504.662	504.662	0	504.662	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
64	İMRANLAR-RUŞENLER-PEMBECİLER YOLU (2 KM)	Bitti	840.000	840.000	0	840.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
65	İSLAMKÖY-BAKIRCILAR KÖYLERİ İSTİNAT DUVARI VE BETON KANAL YAPIM İŞİ	Bitti	2.472.330	2.472.330	0	2.472.330	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
66	İŞ MAKİNASI ALIMI (6 ADET KANAL KAZICI)	Bitti	24.146.443	24.146.443	0	24.146.443	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
67	KANALİZASYON, ATIKSU LİMİT YARDIMLARI İŞİ	Bitti	3.489.917	3.489.917	0	3.489.917	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
68	KARADERE KÖPRÜSÜ	Bitti	8.695.329	13.919.294	5.223.965	8.695.329	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
69	KETENCİLER KÖYÜ SONDAJ YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	900.000	900.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
70	KIZILCAKESE GRB. KÖYLERİ SONDAJ İŞİ	Projeye Başlanmadı	250.000	250.000	0	0	0%	0%	0%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
71	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	163.992	163.992	0	163.992	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
72	KİLİMLİ İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	794.731	794.731	0	794.731	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
73	KİLİMLİ İLÇESİ ROTMİKS BAKIM -ONARIM İŞİ 950 TON	Bitti	1.547.742	1.547.742	0	1.547.742	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
74	KİLİMLİ İLÇESİ SANAT YAPILARI	Bitti	998.280	2.965.439	1.967.159	998.280	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
75	KOCAALI KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ	Bitti	240.084	240.084	0	240.084	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
76	KOKAKSU CAMİ MİNARESİ BAKIM ONARIMI	Bitti	240.000	240.000	0	240.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

77	KOZLU GÜCEK KÖYÜ SANAT YAPISI	Bitti	3.382.260	3.382.260	0	3.382.260	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
78	KOZLU İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (9,0 KM)	Bitti	1.754.871	1.754.871	0	1.754.871	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
79	KOZLU İLÇESİ K.Y. GREYDERLİ BAKIM	Bitti	1.639.921	1.639.921	0	1.639.921	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
80	KOZLU İLÇESİ K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	7.947.311	7.947.311	0	7.947.311	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
81	KOZLU İLÇESİ ROTMIKS BAKIM -ONARIM İŞİ 4000 TON	Bitti	6.516.807	6.516.807	0	6.516.807	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
82	KOZLU İLÇESİ SANAT YAPILARI	Bitti	1.802.932	7.434.374	5.631.442	1.802.932	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
83	KOZLU İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (9,0 KM)	Bitti	889.042	889.042	0	889.042	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
84	KÜRKÜKLER KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	144.968	144.968	0	144.968	100%	100%	100% ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
85	MAL ALIM (AGREGA - BİTÜM)	Bitti	119.001.758	119.001.758	0	119.001.758	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
86	MERKEZ İLÇE GREYDERLİ BAKIM	Bitti	1.639.921	1.639.921	0	1.639.921	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
87	MERKEZ İLÇE I.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	1.922.738	5.070.838	3.148.100	1.922.738	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
88	MERKEZ İLÇE II.GRUP SANAT YAPILARI	Bitti	2.307.620	7.735.931	5.428.311	2.307.620	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
89	MERKEZ İLÇE K.Y. MALZEMELİ BAKIM	Bitti	7.947.311	7.947.311	0	7.947.311	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
90	MERKEZ İLÇESİ BAKIM ONARIM YOL TOP. (15,5 KM)	Bitti	3.022.277	3.022.277	0	3.022.277	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
91	MERKEZ İLÇESİ STABLİZE YOL BAKIMI (14,5 KM)	Bitti	1.432.345	1.432.345	0	1.432.345	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
92	MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ PROJESİ (METİP)	Bitti	1.192.053	4.567.468	3.375.415	1.192.053	100%	100%	100% ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
93	MUHTELİF KÖYLERDE İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	358.119	1.963.422	1.605.303	358.119	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024

94	MUHTELİF KÖYYOLARINA BETON KANAL YAPIM İŞİ	Bitti	5.016.979	5.016.979	0	5.016.979	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
95	OTO KORKULUK YAPIM İŞİ	Bitti	223.104	223.104	0	223.104	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
96	OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI VE KLOR TEMİNİ İŞİ	Bitti	490.620	490.620	0	490.620	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
97	ÖZYURT KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	274.902	274.902	0	274.902	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
98	PARKE ALIMI	Bitti	7.678.512	7.678.512	0	7.678.512	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
99	PINARÖNÜ-MEKEKLER KÖYLERİ İÇMESUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞ. YAPIM İŞİ	Bitti	1.453.854	4.666.450	3.212.596	1.453.854	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
100	PURTULOĞLU KÖYÜ 50 M³ DEPO YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	300.000	300.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
101	SABIRLI KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	168.000	168.000	0	168.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
102	SANDALLAR KÖYÜ TERFİ HATTI + ENH YAPIM İŞİ	Bitti	607.797	607.797	0	607.797	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
103	SAPÇA OSMANLI KÖYLERİ İÇME SUYU SONDAJ TEMİZLEME İŞİ	Bitti	39.120	39.120	0	39.120	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
104	SİPAHİLER KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Bitti	1.531.685	3.721.985	2.190.300	1.531.685	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
105	SOFULAR KÖYÜ İÇME SUYU ENH İŞİ	Bitti	60.000	60.000	0	60.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
106	SÜLEYMANBEYLER KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KANALİZASYON İNŞ. ONARIMI İŞİ	Bitti	243.228	1.213.700	970.472	243.228	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
107	SÜTLÜCE KÖYÜ 50 M³ SU DEPOSU YAPIM İŞİ	Bitti	429.500	429.500	0	429.500	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

108	ŞEHİT MEZARLARI YAPIM, BAKIM ONARIMLARI	Bitti	1.190.880	1.190.880	0	1.190.880	100%	100%	100% MERKEZ	Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
109	İŞLERİ ÜÇKÖY KAYMAKLAR, DANIŞMENTLİ, YENİDOĞANCILAR, YARAŞLIYÖRÜK,	Bitti	978.183	978.183	0	978.183	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
110	TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI	Bitti	358.362	358.362	0	358.362	100%	100%	100% MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
111	UZUNGÜNEY KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
112	ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ PROJESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ	Bitti	5.493.205	5.493.205	0	5.493.205	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
113	YARAŞLIYÖRÜK KÖPRÜSÜ	Bitti	24.301.320	41.048.248	16.746.928	24.301.320	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
114	YASSIÖREN KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI	Bitti	280.223	986.675	706.452	280.223	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
115	YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Bitti	1.945.946	1.945.946	0	1.945.946	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
116	YENİDOĞANCILAR YOLU (3 KM)	Bitti	1.245.000	1.245.000	0	1.245.000	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
117	YENİKÖY KÖPRÜSÜ	Bitti	11.276.706	11.276.706	0	11.276.706	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
118	YEŞİLÖZ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM-ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	683.123	3.145.931	2.462.808	683.123	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
119	YEŞİLYURT KÖYÜ EYNEBİOĞLU MAH. 30 M ³ DEPO VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	Bitti	847.020	847.020	0	847.020	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			591.104.909	660.713.430	69.608.521	570.573.203	97%	97%	91%			

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	Devam Ediyor	300.000.000	478.798.800	7.073.021	258.551.352	55%	86%	65%	ALAPLI	Sağlık	2020	2025
2	ÇAYCUMA ASM + TSM	Devam Ediyor	0	45.085.959	0	0	0%	0%	5%	ÇAYCUMA	Sağlık	2025	2025
3	ÇAYCUMA SALTUKOVA ASM	Devam Ediyor	0	23.330.400	0	0	0%	0%	15%	ÇAYCUMA	Sağlık	2024	2025
4	KDZ. EREĞLİ 30 ÜNİTE ADSM İNŞAATI	Tasfiye Edildi	28.913.929	106.596.574	77.682.645	28.913.929	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2022	2024
5	KDZ. EREĞLİ KANDİLLİ ASM (3 AİLE HEKİMİ BİRİMİ) + 112 ASHİ	Devam Ediyor	18.426.000	18.426.000	0	18.426.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2024
	KDZ. EREĞLİ KIRMACI ASM (4 AHB) + 112 ASHİ	Devam Ediyor	20.100.000	20.100.000	0	18.090.000	90%	90%	93%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2024
	ZONGULDAK EREĞLİ KEPEZ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ + ASM (8 AHB) + 112 ASHİ	Devam Ediyor	60.000.000	89.280.000	0	35.712.000	40%	60%	50%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2025
TOPLAM			427.439.929	781.617.733	84.755.666	359.693.281	57%	84%	74%				

ALAPLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI İLÇESİ ALAPLI MERKEZ ORTAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	1.127.304	1.127.304	0	1.127.304	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	ALAPLI İLÇESİ KASIMLI KÖYÜ KÖY KONUK EVİ YAPIM İŞİ	Bitti	4.359.044	4.359.044	0	4.359.044	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	ÇENGELLİ KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (50 M³)	Bitti	351.403	351.403	0	351.403	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	İLY.İLT.ORTACI KY. II. KAT ASFALT KAPLAMA (1,5 KM)	Bitti	1.361.943	1.361.943	0	1.361.943	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
5	KY.İLT.AŞ.DAĞ K.-HIDIRLAR MH.Y. II. KAT ASFALT KAPLAMA (2,12 KM)	Bitti	1.929.812	1.929.812	0	1.929.812	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
6	KY.İLT.KASIMLI K.-KABALAR MH.Y. II. KAT ASFALT KAPLAMA (3,5 KM)	Bitti	3.184.930	3.184.930	0	3.184.930	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
7	MUHTELİF KÖY YOLLARINDA BSK VE ROTMİKS ONARIM (2100 TON BSK, 800 TON ROTMİKS)	Bitti	5.270.477	5.270.477	0	5.270.477	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
8	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANIMAK ÜZERE OTOMATİK KLOR CİHAZI TEMİNİ	Bitti	498.597	498.597	0	487.200	98%	98%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			18.083.510	18.083.510	0	18.072.113	100%	100%	100%				

ÇAYCUMA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ÇAYCUMA İLÇESİ ATATÜRK İLKOKULU WC ONARIM İŞİ	Bitti	828.000	828.000	0	828.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	ÇAYCUMA İLÇESİ BARBAROS KUTLUTAŞ ORTAOKULU WC ONARIM İŞİ	Bitti	645.600	645.600	0	645.600	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	ÇAYCUMA İLÇESİ HİSARÖNÜ SEÇİL ŞANLI ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	1.162.800	1.162.800	0	1.162.800	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	ÇAYCUMA İLÇESİ KAYIÇIKLAR İLK-ORTA OKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	745.200	745.200	0	745.200	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	ÇAYCUMA İLÇESİ MİMAR SİNAN ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
6	ÇAYCUMA İLÇESİ NEBİOĞLU ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	1.386.000	1.386.000	0	1.386.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
7	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	96.000	96.000	0	96.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA GAZİ ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	856.800	856.800	0	856.800	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	ÇAYCUMA İLÇESİ SPOR KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE MUHTELİF SOYUNMA ODALARI VE TENİS KORTU İKMAL İŞİ	Bitti	6.372.448	6.372.448	0	6.372.448	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	ÇAYCUMA İLÇESİ TSO FEN LİSESİ PANSİYONU YANGIN MERDİVENİ YAPIM İŞİ	Bitti	549.000	549.000	0	549.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ 100 MT.	Bitti	604.191	604.191	0	604.191	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	GÖKÇETABAKLAR KÖYÜ TERFİ HATTI + ENH VE MOTOPOMP GRUBU	Bitti	149.360	149.360	0	149.360	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

13	GRP.Y.İLT.BALOĞLU MH. ÇUBUKÇULAR MH. HAMDİLOĞLU MH. ÇÜRÜKÇÜLER MH. HACİBADİ K. MUHARREMŞAH GRP Y. BAK KAPLAMA (7,9 KM)	Bitti	19.972.804	19.972.804	0	19.972.804	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
14	İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	1.199.944	1.199.944	0	1.199.944	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
15	KANALİZASYON BAKIM ONARIM	Bitti	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
16	KERİMLER KÖYÜ TERFİ HATTI+ENH İNŞAATI İŞİ	Bitti	124.777	124.777	0	124.777	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
17	MADENLER KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJİ 160 MT	Bitti	747.120	747.120	0	747.120	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
18	MUHSİNLER KÖYÜ TERFİ HATTI+ENH İNŞAATI İŞİ	Bitti	239.712	239.712	0	239.712	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
	MUHTELİF KÖY YOLLARINDA ROTMİKS ONARIM (3000 TON)	Bitti	5.693.225	5.693.225	0	5.693.225	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
	RAMAZANOĞLU KÖYÜ TERFİ HATTI 800 MT VE ŞEBEKE HATTU 500 MT VE 30 M ³ DEPO	Bitti	1.107.796	1.107.796	0	1.107.796	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
	YUKARIDERE KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJİ 148 MT	Bitti	827.100	827.100	0	827.100	100%	100%	100% ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			45.067.877	45.067.877	0	45.067.877	100%	100%	100%			

DEVREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ATAKÖY K RESULLAR-MAHALLEMOĞLU MAH. Y. SATHİ KAPLAMA (0,8 KM)	Bitti	816.011	816.011	0	816.011	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	DEREBULACA KÖYÜ İLVE MAH.İÇME SUYU TESİSİ İŞİ	Bitti	679.953	679.953	0	679.953	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ TOKİ İLKOKULU DAĞITIM PANOSU DEPLASE İŞLEMİ YAPILMASI İŞİ	Bitti	719.388	719.388	0	719.388	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	DEVREK EĞERCİ İLK-ORTAOKULU WC ONARIM İŞİ	Bitti	281.025	281.025	0	281.025	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	DEVREK FATİH İLKOKULU ANAOKULU TUALETİ ONARIM İŞİ	Bitti	242.367	242.367	0	242.367	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
6	DEVREK GAZİ ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	673.571	673.571	0	673.571	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
7	DEVREK KARŞIYAKA 100.YIL ORTAOKULU ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	352.750	352.750	0	352.750	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	DEVREK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENGELLİ ASANSÖRÜ VE MERDİVENLERİN BAKIM İŞİ	Bitti	132.032	132.032	0	132.032	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	DEVREK YAZICIK İLKOKULU TUALET SERAMİKLERİNİN YENİLENMESİ İŞİ	Bitti	300.090	300.090	0	300.090	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	EVEYİKLİ K. AŞ.-YK. GEDERNEK MAH.Y. SATHİ KAPLAMA (2 KM)	Bitti	2.040.028	2.040.028	0	2.040.028	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	GR.Y. İLT.ÇEKİRDEKÇİOĞLU MH.- BAKIRCILAR K.- İLY.BAĞ. SATHİ KAPLAMA (1 KM)	Bitti	1.020.014	1.020.014	0	1.020.014	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	HALİLBEYOĞLU K. ÇAY MAH. Y. SATHİ KAPLAMA (0,650 KM)	Bitti	663.518	663.518	0	663.518	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

13	İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	52.654	52.654	0	52.654	100%	100%	50% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
14	İLY.İLT.YENİ MH.-YAZICIK K.- BOLU İL SIN.BAĞ.Y. BSK (6,7 KM)	Bitti	16.084.593	16.084.593	0	16.084.593	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
15	KOZLUÇAY KÖYÜ İÇME SUYU 2. KISIM İŞİ (30 M³ DEPO, İSALE HATTI, ŞEBEKE HATTI VE ENH)	Bitti	1.917.393	1.917.393	0	1.917.393	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
16	MAHMUTOĞLU K. ÇÖKELEZLER AĞALAR MAH. Y. SATHİ KAPLAMA (0,8 KM)	Bitti	816.011	816.011	0	816.011	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
17	NİZAMLAR K. SEYREKBASAN-BODUROĞLU MAH.Y. SATHİ KAPLAMA (0,6 KM)	Bitti	612.008	612.008	0	612.008	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
18	OĞUZHAN K SİRKECİOĞLU-GEDİKOĞLU MAH. Y. SATHİ KAPLAMA (1 KM)	Bitti	1.020.014	1.020.014	0	1.020.014	100%	100%	100% DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			28.423.420	28.423.420	0	28.423.420	100%	100%	99%			

KDZ. EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GENEL ONARIMI İŞİ	Bitti	606.578	606.578	0	606.578	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
2	15 TEMMUZ ŞEHİTLER KIZ-ERKEK PANSİYON ONARIMI İŞİ	Bitti	1.230.124	1.230.124	0	1.148.910	93%	93%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
3	ALEMDAR ANADOLU LİSESİ ONARIMI İŞİ	Bitti	366.383	366.383	0	344.778	94%	94%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
4	ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIMI İŞİ	Bitti	2.969.240	2.969.240	0	1.650.552	56%	56%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
5	ARMUTÇUK MADENCİ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ	Bitti	601.112	601.112	0	560.021	93%	93%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
6	ASARLI-VELİDAĞ-DAVUTLAR GRUP İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	Bitti	124.905	482.638	357.733	124.905	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
7	ÇAMLİBEL, YAZIÖREN VE KÜLAH KÖYLERİ İÇME SUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ	Bitti	1.737.255	1.737.255	0	1.737.255	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	ÇİĞDEMLİ İLK-ORTA OKULU ÇATI ONARIMI	Bitti	1.275.862	1.275.862	0	554.023	43%	43%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
9	ERDEMİR İLKOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	2.912.587	2.912.587	0	1.668.343	57%	57%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
10	GAZİ İLKOKULU VE DANIŞMENTLİ KALORİFER ONARIMI İŞİ	Bitti	205.602	205.602	0	205.602	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
11	GÜZEL SANATLAR LİSESİ PANSİYON ONARIMI İŞİ	Bitti	1.008.572	1.008.572	0	834.166	83%	83%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
12	İÇMESUYU ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	2.046.204	2.046.204	0	1.470.204	72%	72%	80%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
13	İLÇE MİLLİ EĞT. MÜD. HİZ. BİNASI ONARIMI	Bitti	2.304.943	2.304.943	0	2.304.508	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
14	KANALİZASYON ONARIM İŞİ	Bitti	2.520.000	2.520.000	0	2.520.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

15	ÇAYLIOĞLU, KAYMAKLAR VE ORTACI KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ	Bitti	600.000	600.000	0	0	0%	0%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
16	KDZ.EREĞLİ EML SAHA BETONU VE KORKULUK YAPIMI İŞİ	İhale Aşamasında	6.351.285	6.351.285	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
17	KDZ.EREĞLİ KIZILAY ANAOKULU TÖREN ALANI DÜZENLEME İŞİ	Bitti	730.476	730.476	0	730.476	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
18	KIZILCAPINAR İLKOKULU KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ İŞİ	Bitti	206.466	206.466	0	206.466	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
19	MUHTELİF KÖY YOLLARI PARKE TEMİNİ (31.080 M²)	Bitti	7.479.140	7.479.140	0	7.479.140	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
20	MUHTELİF KÖY YOLLARINDA BSK ONARIM (4290 TON)	Bitti	11.872.285	11.872.285	0	11.872.285	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
21	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE İÇME SUYU FİTTİNGS MALZEME ALIMI İŞİ	Bitti	500.000	500.000	0	443.424	89%	89%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
22	NURDAN VE AHMET ORHAN OĞUZ İLKOKULU ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	340.875	340.875	0	251.983	74%	74%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
23	ORMANLI 24 DERSLİKLİ ORTAOKULU WC ONARIMI	Bitti	2.100.906	2.100.906	0	1.743.603	83%	83%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
24	ORTACI, RUŞANLAR, ÇAYIRLI, TOPALLI VE TOYFANLI KÖYLERİ FOSSEPTİK YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	3.491.410	3.491.410	0	1.088.091	31%	31%	60%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
25	ÖREN ORTAOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	1.156.185	1.156.185	0	669.783	58%	58%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
26	PEMBECİLER KÖYÜ 75M³, ARTIKLAR 75M³, AYDINLAR KÖYÜ 20M³ İÇMESUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ	Bitti	214.269	1.283.443	1.069.174	214.269	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
27	SİNİLTİ İLKOKULU DAĞLICA ORTAOKULU KALORİFER	Bitti	145.430	145.430	0	145.430	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
28	TOKİ KORUBAŞI ORTAOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	1.208.292	1.208.292	0	801.315	66%	66%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
29	TURGUTREİS ORTAOKULU ONARIMI İŞİ	Bitti	710.390	710.390	0	406.024	57%	57%	100%	KDZ. EREĞLİ	Eğitim	2024	2024
30	VELİDAĞ KÖYÜ MASLAK YAPIMI	Devam Ediyor	215.132	215.132	0	215.132	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			57.231.908	58.658.815	1.426.907	41.997.266	74%	73%	96%				

GÖKÇEBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	GÖKÇEBEY ATATÜRK İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	126.048	126.048	0	126.048	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
2	GÖKÇEBEY ATATÜRK İLKOKULU DIŞ CEPHE BOYANMASI İŞİ	Bitti	271.064	271.064	0	271.064	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
3	GÖKÇEBEY DUHANCILAR TÜTÜNCÜOĞLU İLKOKULU DIŞ CEPHE ONARIM İŞİ	Bitti	210.183	210.183	0	210.183	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
4	GÖKÇEBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇATI ONARIMI İŞİ	Bitti	457.888	457.888	0	457.888	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
5	GÖKÇEBEY ORTAOKULU WC ONARIM İŞİ	Bitti	180.152	180.152	0	180.152	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
6	GÖKÇEBEY ŞEHİT BURAK SARAÇLI ANAOKULU ONARIM İŞİ	Bitti	321.777	321.777	0	321.777	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Eğitim	2024	2024
7	MUHTELİF KÖY YOLLARI İÇİN PARKE TEMİNİ	Bitti	400.000	400.000	0	400.000	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
8	MUHTELİF KÖY YOLLARINDA BSK BAKIM ONARIMI	Bitti	6.080.863	6.080.863	0	6.080.863	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
9	MUHTELİF KÖYLERDE İÇMESUYU TESİSLERİ ONARIMI İŞİ	Bitti	400.000	400.000	0	400.000	100%	100%	100%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			8.447.975	8.447.975	0	8.447.975	100%	100%	100%				

KOZLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	EBEGÜMECİ KÖYÜ MERKEZ MAH. 023K.K NOLU YOL İLE KÖY İÇİ YOLUN BETON YOL VE BETON KANAL İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE 400 TORBA ÇİMENTO ALIMI İŞİ.	Bitti	75.000	75.000	0	75.000	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
2	(KOZLU İLÇESİ UZUNGÜNEY KÖYÜ) İÇME SUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ YAPIM İŞİ.	Bitti	1.829.966	1.829.966	0	1.829.966	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM ONARIM İŞİ.	Bitti	199.733	199.733	0	199.733	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	KOZLU ALPARSLAN ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ	Bitti	546.800	546.800	0	545.696	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024
5	KOZLU ANADOLU LİSESİ PERSONEL WC ONARIM İŞİ.	Bitti	203.895	203.895	0	203.895	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024
6	KOZLU ANADOLU LİSESİ SINIF KAPISI YENİLEME İŞİ.	Bitti	445.752	445.752	0	0	0%	0%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024
7	KOZLU ANAOKULU WC ONARIM İŞİ.	Bitti	341.974	341.974	0	341.974	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024
8	KOZLU ÇOCUK EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ	Bitti	525.902	525.902	0	525.902	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024
9	KOZLU İLÇESİ MUHTELİF KÖY YOLLARINDA ALT TEMEL YAPIMI (2700 TON)	Bitti	6.012.433	6.012.433	0	6.012.433	100%	100%	100%	KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
10	KOZLU İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERİN İÇME SUYU BAKIM ONARIM İŞİ.	Devam Ediyor	580.000	580.000	0	445.431	77%	77%	80%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	KOZLU İLÇESİ UZUNGÜNEY-KIZILCAKESEVE AŞAĞIÇAYIR KÖYLERİ GRUP İÇME SUYU SONDAJI İŞİ.	Bitti	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	KOZLU KARGALAR KÖYÜ KARGALAR İLKOKULU DIŞ CEPHE BOYASI YAPIM İŞİ.	Bitti	534.792	534.792	0	534.792	100%	100%	100%	KOZLU	Eğitim	2024	2024

13	KOZLU KILIÇ İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ.	Bitti	99.503	99.503	0	99.503	100%	100%	100% KOZLU	Eğitim	2024	2024
14	KOZLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PVC PENCERE YENİLEME VE ONARIM İŞİ	Bitti	298.223	298.223	0	297.789	100%	100%	100% KOZLU	Eğitim	2024	2024
15	KOZLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SINIF KAPILARI VE ATÖLYE KAPILARI YENİLEME İŞİ.	Bitti	546.000	546.000	0	0	0%	0%	100% KOZLU	Eğitim	2024	2024
16	MUHTELİF KÖY YOLLARINDA ALT TEMEL YAPIMI. 2 KM (SEYFETLER,SİVRİLER,UZUNGÜNEY,DEREKÖ Y,DAĞKÖY)	Bitti	950.000	950.000	0	950.000	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
17	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE 1000 TON BETON ÇAKILI SATIN ALIMI	Bitti	396.000	396.000	0	396.000	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
18	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2900 TORBA ÇİMENTO SATIN ALIMI	Bitti	493.012	493.012	0	493.012	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
19	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3000 TORBA ÇİMENTO SATIN ALIMI	Bitti	562.500	562.500	0	562.500	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
20	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE BETON SANTRALİNDE ÜRETİLMİŞ HAZIR BETON SATIN ALIMI.	Bitti	638.400	638.400	0	638.400	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
21	MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE PORTLAND ÇİMENTO ALIMI.	Bitti	190.512	190.512	0	190.512	100%	100%	100% KOZLU	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			16.790.397	16.790.397	0	15.662.538	93%	93%	99%			

KİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	KİLİMLİ DÜZENSİZ GÖÇMEN TOPLAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ	Bitti	1.662.000	1.662.000	0	1.661.430	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	KİLİMLİ EREN ENERJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VE ATÖLYE BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	1.846.747	1.846.747	0	1.844.288	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Eğitim	2024	2024
3	KİLİMLİ EREN ENERJİ SPOR LİSESİ PANSİYON VE SPOR SALONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Bitti	2.011.200	2.011.200	0	2.008.473	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Eğitim	2024	2024
4	KİLİMLİ MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	350.620	350.620	0	350.620	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Eğitim	2024	2024
5	ŞİRİNKÖY MERKEZ MAHALLESİNDE BULUNAN ANAYOLUN SICAK ASFALT YAPIMI	Projeye Başlanmadı	0	1	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
6	TÜRKALİ İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	375.023	375.023	0	375.023	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Eğitim	2024	2024
TOPLAM			6.245.590	6.245.591	0	6.239.835	100%	100%	79%				

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	0,40 KKN YOL (KARDEŞLER KÖYÜ ELVANPAZARCIK YOL AYRIMI ALANCIK YOL AYRIMI ARASI 1 KM BİTÜMLÜ SICAK ASFALT YAPIMI)	Devam Ediyor	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
2	ARAÇ KİRALAMA	Devam Ediyor	12.115.358	12.115.358	0	12.115.358	73%	73%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
3	ÇAĞLI KÖYÜ- DİKMECE YOLU ALT TEMEL YAPIMI	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
4	ECELER KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE BAKIM ONARIMI	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	İŞ MAKİNESİ LASTİK ALIM	Devam Ediyor	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
6	KORUGE BORU ALIM	Devam Ediyor	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2024
7	KÖROĞLU KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE BAKIM ONARIMI	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	MOTORİN ALIM	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Enerji	2024	2024
9	MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM/ONARIM SICAK ASFALT (BSK) YAPIMI (1750 TON)	Devam Ediyor	2.464.412	2.464.412	0	2.464.412	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
10	OLUKYANI KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE BAKIM ONARIMI	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	OTO KORKULUK ALIM	Devam Ediyor	750.000	750.000	0	750.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
12	YEDEK PARÇA ALIM (PLENT DAHİL)	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
13	YOL ÇİZGİ BOYASI VE TRAFİK İŞARETLERİ ALIM	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			34.879.770	34.879.770	0	34.879.770	100%	100%	100%				

ZONGULDAK SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK GİRİŞİM KSS	Devam Ediyor	85.642.000	824.000.000	311.751.267	85.642.000	48%	100%	89%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2020	2027
TOPLAM			85.642.000	824.000.000	311.751.267	85.642.000	48%	100%	89%				

ZONGULDAK GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ	Bitti	7.081.205	7.081.205	0	7.081.205	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2024
TOPLAM			7.081.205	7.081.205	0	7.081.205	100%	100%	100%				

ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK AMBAR DEPOSU ÇATI ONARIM İŞİ	Bitti	2.661.395	2.661.395	0	2.661.395	100%	100%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2024
TOPLAM			2.661.395	2.661.395	0	2.661.395	100%	100%	100%				

ZONGULDAK AİLE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	MERKEZ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM İŞİ	Devam Ediyor	5.208.411	16.500.000	0	5.208.411	32%	100%	40%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2025
TOPLAM			5.208.411	16.500.000	0	5.208.411	32%	100%	40%				

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALAPLI SPOR SALONU ZEMİNİNİN YENİLENMESİ	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	ALAPLI YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI	Bitti	1.263.600	1.263.600	0	1.263.600	100%	100%	100%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	BEYCUMA SPOR SALONU YAPILMASI	Bitti	7.079.977	13.200.660	4.776.238	7.079.977	90%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
4	ÇAYCUMA SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	0	9.098.761	8.551.672	0	94%	0%	97%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
5	DEVREK 500 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI DEVREK 500 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI	Devam Ediyor	18.734.664	27.204.000	6.813.309	18.734.664	94%	100%	99%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
6	DEVREK YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	Devam Ediyor	23.572.215	24.000.000	0	23.572.215	98%	100%	95%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
7	GELİK SPOR SALONU YAPILMASI	Bitti	2.074.677	13.019.431	10.944.754	2.074.677	100%	100%	100%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
8	KARAEKEMAL KEMAL KÖKSAL STADYUMU KALAN ÇEVRE İHATA DUVARLARININ BAKIM - ONARIMI VE YENİLENMESİ	Bitti	15.892.621	15.892.621	0	15.892.621	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
9	KARAEKEMAL YURT MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ÇATILARIN ONARIMI VE ASANSÖR DEĞİŞİMİ	Bitti	9.889.790	9.889.790	0	9.889.790	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	KDZ EREĞLİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İKMAL İNŞAATI YAPILMASI	Bitti	25.463.452	25.463.452	0	25.463.452	100%	100%	100%	KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
11	KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ORMANLI BELDESİNE SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	8.140.699	9.070.843	0	8.140.699	90%	100%	97%	KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
12	KDZ. EREĞLİ KANDİLLİ SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	13.460.871	33.739.200	0	13.460.871	40%	100%	40%	KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024

13	KDZ. EREĞLİ SPOR SALONU DUVARLARINA KORUMA MİNDERİ YAPILMASI	Projeye Başlanmadı	0	1	0	0	0%	0%	0% KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
14	KDZ. EREĞLİ SPOR SALONUNUN YANINA OKÇULUK SALONU YAPILMASI VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AİHL SAHASININ ZEMİNİNİN YENİLENMESİ	Devam Ediyor	8.369.160	8.628.000	0	8.369.160	97%	100%	95% KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
15	KDZ. EREĞLİ YURDU YANGIN MERDİVENİ VE DOĞALGAZ TADİLATI YAPILMASI	Bitti	4.359.000	4.359.600	0	4.359.000	100%	100%	100% KDZ.EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
16	KİLİMLİ İLÇESİNE SPOR SALONU, AÇIK SPOR ALANLARI VE GELİK SAHASININ TRİBÜN İLE SAHA TEL ÖRGÜ İMALATLARININ YAPILMASI İŞİ	Devam Ediyor	21.915.597	53.332.800	0	21.915.597	41%	100%	40% KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
17	KOZLU İLÇESİNE 1500 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	70.721.840	76.495.889	0	70.721.840	92%	100%	95% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
18	MERKEZ BAHÇELİEVLER SPOR SALONU YAPILMASI	Devam Ediyor	43.937.565	51.992.400	0	43.937.565	85%	100%	55% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
19	MERKEZ ÇAYDAMAR YURT BLOĞU ÇATI VE DOĞALGAZ TADİLATI YAPILMASI	Bitti	1.665.204	1.665.204	0	1.665.204	100%	100%	100% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
20	MERKEZ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TERASININ ÜZERİNİN KAPATILMASI	Devam Ediyor	20.011.998	22.779.561	0	20.011.998	88%	100%	95% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
21	MERKEZ YÜZME HAVUZU YAPILMASI	Devam Ediyor	28.381.905	28.800.000	0	28.381.905	99%	100%	95% MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
TOPLAM			327.934.835	432.895.813	31.085.974	327.934.835	83%	100%	85%			

ZONGULDAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
2	BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLLERİ PROJESİ	Bitti	510.093	510.093	0	509.036	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
3	ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN	Bitti	760.430	760.430	0	760.430	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
4	GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Bitti	463.344	463.344	0	463.344	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
5	GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	313.868	313.868	0	310.648	99%	99%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
6	HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTTIRILMASI PROJESİ	Bitti	2.002.265	2.002.265	0	2.001.902	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
7	İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ	Bitti	195.151	195.151	0	195.045	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
8	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	Bitti	6.157.275	6.157.275	0	6.146.300	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
9	SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Bitti	988.001	988.001	0	987.553	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
10	SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROJESİ	Bitti	7.999	7.999	0	7.999	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
11	TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ	Bitti	108.758	108.758	0	108.758	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
12	TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Bitti	3.680	3.680	0	3.680	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
13	TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ	Bitti	387.357	387.357	0	387.357	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Tarım	2024	2024
14	VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİ VE SOĞUK ZİNCİR KOŞULLARININ İZLENMESİ PROJESİ	Bitti	185.748	185.748	0	185.748	100%	100%	100%	MUHTELİF İLÇE	Tarım	2024	2024
TOPLAM			13.583.970	13.583.970	0	13.567.800	100%	100%	100%				

ZONGULDAK SOSYAL GÜVELİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İKMAL YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	63.526.854	147.265.200	7.743.343	63.526.584	48%	100%	60%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2020	2025
	TOPLAM		63.526.854	147.265.200	7.743.343	63.526.584	48%	100%	60%				

ZONGULDAK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ARAÇ ALIMI	İhale Aşamasında	60.000.000	60.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	ASAFALT YOL YAPIMI	İhale Aşamasında	6.000.000	6.000.000	0	1.475.100	25%	25%	25%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	BELEDİYE BİNASI BAKIM ONARIM SOSYAL TESİS VE MAHALLE KONAKLARI	Devam Ediyor	134.000.000	134.000.000	0	20.842.405	16%	16%	20%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	BETON YOL YAPIMI	Bitti	14.969.847	14.969.847	0	14.969.847	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	FENER REHABİLİTE EDİLMESİ	Projeye Başlanmadı	80.000.000	80.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
6	HAM YOL STABİLİZE YOL AÇILMASI VE İŞ MAKİNASI KAMYON KIRALANMASI	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	2.820.603	94%	94%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
7	İÇME SUYU HATTI YAPIMI	Bitti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	İSTİNAT DUVARI YAPIMI	Bitti	43.889.571	43.889.571	0	43.889.571	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	MERDİVEN YAPIMI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	2.068.397	69%	69%	70%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	MEYDAN, PARK, ÇOCUK BAHÇELERİ TANZİMİ (YENİ PARK ALANLARI YAPIMI VE 56)	Bitti	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	PARKE YOL YAPIMI	Bitti	12.754.000	12.754.000	0	12.754.000	100%	100%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	SEMT SAHALARI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
13	TRETUVAR BORDÜR YAPIMI	Bitti	10.000.000	10.000.000	0	9.879.392	99%	99%	100%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
14	YAĞMURSUYU HATTI VE MENFEZ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	1.152.247	58%	58%	60%	MERKEZ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			379.613.418	379.613.418	0	118.851.562	31%	31%	62%				

ELVANPAZARCIK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	CELEPCİOĞLU MAHALLESİ SU DEPOSU GENEL ONARIMI	Projeye Başlanmadı	75.000	75.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
2	HAYAT MAHALLESİ ESKİ SU DEPOSU ONARIMI	Bitti	75.000	75.000	0	75.000	100%	100%	100%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
3	MERKEZ MAHALLESİ ELVAN TOP SAHASI ARASI YOL İYİLEŞTİRME	Projeye Başlanmadı	500.000	500.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
4	YEŞİLVADİ CADDESİ İLE KAVAKLIDERE CADDESİ ARASI YENİ YOL İSTİNAT DUVARI	Projeye Başlanmadı	200.000	200.000	0	0	0%	0%	0%	MERKEZ	İmalat	2024	2024
TOPLAM			850.000	850.000	0	75.000	9%	9%	25%				

ALAPLI BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AVM VE BELEDİYE DÜKKANI YAPIMI	İhale Aşamasında	2.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	İmalat	2024	2024
2	KANALİZASYON YAPIM TESİSİ	Projeye Başlanmadı	10.000	5.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	İmalat	2024	2024
3	KREŞ VE SOSYAL TESİSLER	Projeye Başlanmadı	1.000.000	20.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	KÜLTÜR SANAT MERKEZİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	PARKE YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	4.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
6	PROJE GİDERLERİ	Projeye Başlanmadı	10.000	1.500.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
7	SEMT SAHALARI VE OYUN PARKLARI	Devam Ediyor	1.100.000	4.000.000	0	1.079.700	27%	98%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	SPOR TESİSİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	5.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	TAHKİMAT	Projeye Başlanmadı	1.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
10	TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	5.000.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	YOL BAKIM ASFALTAMA	Projeye Başlanmadı	1.000.000	20.000.000	0	464.100	2%	46%	0%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			10.120.000	204.500.000	0	1.543.800	1%	15%	0%				

GÜMELİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BÖLÜKLÜ YAYLA WC VE MESCİD İNŞAATI	Projeye Başlanmadı	500.000	500.000	0	0	0%	0%	0%	ALAPLI	Turizm	2024	2024
2	DOĞANDERE SU DEPOSU YAPIMI	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Sağlık	2024	2024
3	GÜMELİ ALAPLI ANAYOLU(ONARIM)	Bitti	550.000	550.000	0	550.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
4	GÜMELİ MERKEZ GİRİŞ YÜRÜYÜŞ YOLU VE PEYSAJ DÜZENLEMESİ	Devam Ediyor	750.000	750.000	0	100.000	13%	13%	10%	ALAPLI	İmalat	2024	2024
5	KOZDERE SU DEPOSU	Bitti	300.000	300.000	0	300.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Sağlık	2024	2024
6	MAHALLE YOLLARININ BETONLANMASI	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	500.000	25%	25%	25%	ALAPLI	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
7	SEC DERESİ TAŞ TAHKİMİ	Bitti	750.000	750.000	0	750.000	100%	100%	100%	ALAPLI	İmalat	2024	2024
8	TÜTEK SU İSALE HATTI VE SU DEPOSU	Bitti	555.000	555.000	0	555.000	100%	100%	100%	ALAPLI	Sağlık	2024	2024
TOPLAM			5.705.000	5.705.000	0	3.055.000	54%	54%	65%				

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AKARYAKIT ALIMIMI	Devam Ediyor	15.600.000	15.600.000	0	13.557.917	87%	87%	87%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	ARAÇ KİRALAMA VE SATIN ALMA İŞİ	Devam Ediyor	24.000.000	24.000.000	0	16.823.540	70%	70%	70%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
3	C25 HAZIR POMPA BETON ALIMIMI	Devam Ediyor	3.500.000	3.500.000	0	2.250.000	64%	64%	64%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	ÇEŞİTLİ YOL, KALDIRIM, MEYDAN DÜZENLEMELERİ	Devam Ediyor	15.000.000	15.000.000	0	3.300.756	22%	22%	22%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
5	ESKİ CEZAEVİ RESTORASYON VE RESTORAN YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	2.590.714	6.000.000	3.409.286	1.318.397	79%	51%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
6	FİLYOS ÇAYI KIYISI SOSYAL YAŞAM ALANI 2. ETAP	Devam Ediyor	10.000.000	10.000.000	0	500.000	5%	5%	5%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2024	2024
7	MEMUR PERSONEL İÇİN YEMEK ALIMIMI	Devam Ediyor	1.600.000	1.600.000	0	298.776	19%	19%	20%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	MUHTELİF MALZEME VE HİZMET ALIMIMI	Devam Ediyor	25.000.000	25.000.000	0	22.792.418	91%	91%	94%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	YAĞMURSUYU ŞEBEKE VE KANAL YAPIMI	Devam Ediyor	7.500.000	7.500.000	0	1.500.000	20%	20%	20%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			104.790.714	108.200.000	3.409.286	62.341.804	61%	59%	54%				

FİLYOS BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BELEDİYE GARAJI ARAÇ PARK ALANI YAPIMI	Devam Ediyor	970.000	1.000.000	30.000	0	3%	0%	15%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2021	2024
2	DEKORATİF SOKAK AYDINLATMASI	Bitti	1.208.744	2.958.000	1.749.256	1.208.744	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
3	DEMİRYOLU ÇEVRESİ PARK VE REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ	Tasfiye Edildi	1.975.000	2.000.000	25.000	0	1%	0%	5%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2024
4	FİLYOS 1. HEMZEMİN GEÇİT VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPIMI	Tasfiye Edildi	978.000	1.000.000	22.000	0	2%	0%	20%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2021	2024
5	KAPALI SPOR ALANI TESİSİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
6	PAZARYERİ ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLENMESİ	Devam Ediyor	480.000	500.000	20.000	0	4%	0%	20%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2024
7	YOL KAPLAMA ÇALIŞMASI	Bitti	865.943	5.200.000	4.334.057	865.943	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
8	YOL TAMİR ÇALIŞMASI	Devam Ediyor	2.234.000	2.234.700	0	2.234.000	100%	100%	100%	ÇAYCUMA	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
TOPLAM			18.711.687	24.892.700	6.180.313	4.308.687	42%	23%	40%				

NEBİOĞLU BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	YENİPAZAR MAHALLESİ ÇİMEN SOKAK ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU YAPIMI	Tasfiye edildi.	3.500.000	5.000.000	1.500.000	1.700.000	64%	49%	80%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2022	2024
	TOPLAM		3.500.000	5.000.000	1.500.000	1.700.000	64%	49%	80%				

SALTUKOVA BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	SALTUKOVA ÇOK AMAÇLI SALON	Devam Ediyor	5.776.034	12.000.000	168.269	5.576.034	48%	97%	60%	ÇAYCUMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2025
TOPLAM			5.776.034	12.000.000	168.269	5.576.034	48%	97%	60%				

DEVREK BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇME SUYU HATLARI	Tasfiye Edildi	8.000.000	8.000.000	0	1.500.000	19%	19%	20%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
2	ALTYAPI ÇALIŞMALARI KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI	Tasfiye Edildi	8.000.000	8.000.000	0	2.000.000	25%	25%	25%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
3	ALTYAPI İŞLERİ VE YOL ÜST KAPLAMA İŞİ	İhale Aşamasında	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
4	MUHTELİF İŞLER (BOYA, BİNA YAPIM TAMİRATLARI, ELEKTRİK İMALATLARI, VB.)	Tasfiye Edildi	10.000.000	10.000.000	0	3.000.000	30%	30%	35%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
5	PEYZAJ ÇALIŞMALARI	Tasfiye Edildi	5.000.000	5.000.000	0	1.500.000	30%	30%	30%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
6	YOLLARIN REVİZE EDİLMESİ YENİ YOL AÇILMASI VE ALTYAPI İMALATI SONRASI TAMİRATLAR	Tasfiye Edildi	25.000.000	25.000.000	0	5.000.000	20%	20%	35%	DEVREK	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2025
TOPLAM			61.000.000	61.000.000	0	18.000.000	30%	30%	38%				

ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	3. ETAP BİSİKLET VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU	Tasfiye Edildi	5.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2026
2	CAMİ KUBBE TADİLATI	Tasfiye Edildi	2.000.000	2.000.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2026
3	ÇAVUŞOĞLU PARK DÜZENLEMESİ	Projeye Başlanmadı	3.000.000	3.000.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2026
4	ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ	Bitti	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
5	DUMANAĞZI SEYİR TERASI	Tasfiye Edildi	5.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2026
6	SU DEPOSU VE ARITMA TESİSİ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	20.000.000	0	0	0%	0%	0%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2026
7	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ	Bitti	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100%	100%	100%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
8	YOL YAPIM İŞLERİ	Bitti	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	50%	50%	50%	DEVREK	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2025
TOPLAM			40.000.000	65.000.000	0	15.000.000	23%	37%	31%				

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	AKARCA, SARIKOKMAZ, UZUNMEHMET VE KEPEZ MAH. 18.M. UYG.	Devam Ediyor	67.800	169.500	101.700	0	60%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2013	2024
2	BELEDİYE HİZMET BİNASI VE KATLI OTOPARK PROJE YAPIMI	Devam Ediyor	477.900	649.000	171.100	0	26%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2018	2024
3	BETONARME YAĞMURLAMA MENFEZ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	875.000	875.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2023	2024
4	BORU, PROFİL, SAC, FENS TELİ ALIMI	Bitti	6.760.242	6.760.242	0	6.760.242	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
5	BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIMI	Bitti	1.941.877	1.941.877	0	1.941.877	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
6	ÇİFT KAT EMÜLSİYON SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	700.000	700.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
7	GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	11.000.000	11.000.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
8	HAZIR BETON ALIMI İŞİ	Bitti	17.619.840	17.619.840	0	17.581.973	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
9	İNŞAAT, HIRDAVAT VE MOBİLYA MALZEMELERİ ALIMI İŞİ	Bitti	4.579.042	4.579.042	0	4.579.011	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
10	KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2021	2024
11	KANALİZASYON VE YAĞMURLAMA HATTI KAZISI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	1.250.000	1.250.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2023	2024
12	KESTANECİ, KEPEZ, BELEN VE KOCAALİ MAH. 18.M. İMAR UYG.	Devam Ediyor	7.116	85.560	78.443	0	92%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2016	2024
13	KIYIÇAK MAHALLESİ KÖPEK BAKIM EVİ YAPI İŞİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
14	KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPIMI	Tasfiye Edildi	57.789.825	57.789.825	0	434.899	1%	1%	1%	KDZ. EREĞLİ	Konut	2021	2024

15	RIHTIM VE İSKELE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ	Bitti	96.981.600	96.981.600	0	96.981.600	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
16	SICAK ASFALT KARIŞIM MALZEMESİ ALIMI İŞİ	Projeye Başlanmadı	6.000.000	6.000.000	0	0	0%	0%	0% KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2024	2024
17	SOĞUK ASFALT YAMA MALZEMESİ ALIMI	Bitti	896.400	896.400	0	896.400	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
18	ŞEHRİN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE VE İMAR YOLLARINDA BETON KİLİT PARKE VE BETON BORDÜR YAPIM İŞİ	Bitti	1.491.600	1.491.600	0	1.335.038	90%	90%	90% KDZ. EREĞLİ	İmalat	2022	2024
19	TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Projeye Başlanmadı	2.000.000	2.000.000	0	0	0%	0%	0% KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
20	TRAFİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ	Bitti	462.540	462.540	0	462.540	100%	100%	100% KDZ. EREĞLİ	İmalat	2024	2024
TOPLAM			212.900.782	213.252.026	351.243	130.973.580	62%	62%	40%			

KANDİLLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	BİRİKTİRME DEPOSU VE TERFİ İSTASYONU	Devam Ediyor	4.680.000	4.680.000	0	4.680.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2024
2	FOTOGRAMETRİK SAYISAL HALİHAZIR HARİTA	Devam Ediyor	23.518	51.920	28.402	0	55%	0%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2015	2024
3	HARİTA,ETÜT,PLAN,YAPIM VE ALIM HİZMETLERİ	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	154.000	31%	31%	50%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIMI	Devam Ediyor	66.051	300.000	233.949	66.051	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2020	2024
5	İÇME SUYU ŞEBEKE ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2024
6	İSTİNAT DUVARI	Devam Ediyor	328.387	500.000	171.613	328.387	100%	100%	90%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
7	KANALİZASYON ŞEBEKE ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Sağlık	2024	2024
8	PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ	Devam Ediyor	500.000	500.000	0	500.000	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
9	YOL ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	1.074.876	3.000.000	1.925.124	1.074.876	100%	100%	100%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2022	2024
10	ZÜBEYDE HANIM PARKI PROJESİ	Devam Ediyor	0	1.340.641	1.340.641	0	100%	0%	95%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2021	2024
TOPLAM			8.172.832	11.872.561	3.699.729	7.803.314	97%	95%	93%				

GÜLÜÇ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	DERE KENARI PARK DÜZENLEME	Devam Ediyor	100.000	400.000	200.000	0	50%	0%	60%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2021	2024
2	GÜLÜÇ MİLLET BAHÇESİ B TİPİ MESİRE YERİ YAPIMI	Devam Ediyor	1.150.000	5.000.000	3.850.000	300.000	83%	26%	70%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2021	2024
3	İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ	Devam Ediyor	160.000	200.000	40.000	50.000	45%	31%	45%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2022	2024
4	İLAVE KANALİZASYON	Devam Ediyor	50.000	200.000	150.000	20.000	85%	40%	90%	KDZ. EREĞLİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2023	2024
5	YOL KAMULAŞTIRMA	Projeye Başlanmadı	70.000	70.000	0	0	0%	0%	0%	KDZ. EREĞLİ	Ulaştırma - Haberleşme	2023	2024
TOPLAM			1.530.000	5.870.000	4.240.000	370.000	78%	24%	53%				

GÖKÇEBEY BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	2.000.000	2.000.000	0	1.524.655	76%	76%	72%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	KANALİZASYON	Devam Ediyor	950.000	950.000	0	660.852	70%	70%	70%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	PARK BAHÇE	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	1.428.982	48%	48%	50%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	PARKE YOL YAPIMI VE TAMİRATI	Devam Ediyor	8.500.000	8.500.000	0	5.481.313	64%	64%	65%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
5	YAPI TESİS ÇALIŞMALARI	Devam Ediyor	3.000.000	3.000.000	0	1.680.438	56%	56%	50%	GÖKÇEBEY	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			17.450.000	17.450.000	0	10.776.239	62%	62%	62%				

KİLİMLİ BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	ARITMA TESİSİ YAPIMI İŞİ	Projeye Başlanmadı	0	100.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2026
2	HİSARARKASI MAHALLESİ SAHİL SOKAK İSTİNAT DUVARLARI YAPIM İŞİ	Bitti	350.000	350.000	0	350.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2024	2024
3	KARADON KÖMÜR DEPOLARI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.030.000	1.200.000	170.000	0	14%	0%	14%	KİLİMLİ	İmalat	2020	2025
4	KARADON ŞANTİYE BİNASI YAPIMI İŞİ	Devam Ediyor	1.020.000	1.500.000	480.000	0	32%	0%	35%	KİLİMLİ	İmalat	2020	2025
5	MUHTELİF PARKLARDA VE MEYDANLARDA AĞAÇLANDIRMA İŞİ	Devam Ediyor	200.000	300.000	100.000	75.000	58%	38%	58%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2025
6	MUHTELİF YERLERDE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ	Bitti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2024	2024
7	MUHTELİF YERLERDE KALDIRIM YAPIM VE ONARIM İŞİ	Bitti	500.000	1.000.000	500.000	500.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
8	MUHTELİF YERLERDE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ	Bitti	486.521	486.521	0	486.521	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
9	MUHTELİF YERLERDE YOL YAPIM VE ONARIM İŞİ	Bitti	3.500.000	5.000.000	1.500.000	3.500.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
10	SAHİL REKREASYON	Devam Ediyor	1.900.000	2.000.000	100.000	1.300.000	70%	68%	70%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2025
11	SOKAK VE KALDIRIM DÜZENLEME MALZEMELERİ ALIM İŞİ	Bitti	4.913.059	4.913.059	0	4.913.059	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2024	2025
12	ŞEHİRİÇİ KANALİZASYON HATTI BAKIM ONARIM İŞİ	Bitti	500.000	1.000.000	500.000	500.000	100%	100%	100%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2024
13	ŞEHİRİÇİ SU ŞEBEKESİ HATTI YAPIMI	Projeye Başlanmadı	0	350.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	İmalat	2023	2027
14	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI SU ÜRÜNLERİ AĞ BAKIM VE BARINMA MERKEZİ YAPIM İŞİ	Devam Ediyor	8.760.000	8.760.000	0	4.868.348	56%	56%	82%	KİLİMLİ	İmalat	2024	2025
TOPLAM			26.159.580	479.509.580	3.350.000	19.492.929	5%	75%	65%				

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	Devam Ediyor	1.750.000	1.750.000	0	820.000	47%	47%	47%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ YAPILMASI	İhale Aşamasında	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Enerji	2024	2024
3	MENKUL SERMAYE ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE METAL KERESTE VB. HAMMADDE ALIMLARI	Devam Ediyor	800.000	800.000	0	0	0%	0%	0%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
4	MEVCUT GAYRİMENKULLERİN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI	Devam Ediyor	4.000.000	4.000.000	0	1.284.000	32%	32%	32%	KİLİMLİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
TOPLAM			16.550.000	16.550.000	0	2.104.000	13%	13%	20%				

KOZLU BELEDİYESİ

Sıra	Proje Adı	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Proje Yeri İlçe	Proje Sektörü	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı
1	19 MAYIS MAHALLESİ 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU VE MAHALLERİMİZDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	Bitti	1.678.800	1.678.800	0	1.150.000	69%	69%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
2	AKARYAKIT MAL ALIMI	Devam Ediyor	5.474.760	5.474.760	0	1.500.000	27%	27%	50%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
3	AKARYAKIT MAL ALIMI (3500LT MOTORİN, 2000LT BENZİN)	Bitti	1.305.230	1.305.230	0	1.305.230	100%	100%	100%	KOZLU	Enerji	2024	2024
4	ASFALT MICIR MAL ALIMI	Bitti	340.046	1.250.046	910.000	0	73%	0%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
5	BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	Bitti	3.498.640	4.498.640	1.000.000	800.000	40%	23%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
6	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIMI	Bitti	6.540.000	6.540.000	0	1.800.000	28%	28%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
7	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIMI	Bitti	793.800	793.800	0	40.000	5%	5%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
8	C25/30 HAZIR BETON MAL ALIMI	Devam Ediyor	3.100.000	3.100.000	0	1.500.000	48%	48%	85%	KOZLU	İmalat	2024	2024
9	CUMHURİYET MEYDANI MEVKİİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	Bitti	531.507	1.071.468	539.961	0	50%	0%	100%	KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024

10	ÇÖP NAKLİYESİ HİZMET ALIMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İTFAİYE	Bitti	2.381.145	2.381.145	0	2.381.145	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
11	MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE	Bitti	2.431.318	2.431.318	0	0	0%	0%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
12	İHSANİYE MAHALLESİ TTK MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI BARAJ İSALE HATTI DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ	Bitti	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
13	İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE ASFALT YAPIM İŞİ	Bitti	12.592.800	12.592.800	0	0	0%	0%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
14	MAHALLELERİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE ASFALT YAPIM İŞİ	Bitti	17.400.000	32.400.000	15.000.000	0	46%	0%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
15	KANALİZASYON VE YÜZEY SUYU HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KORUGE BORU MAL ALIMI	Bitti	877.310	877.310	0	0	0%	0%	100% KOZLU	Enerji	2024	2024
16	MUHTELİF MAHALLELERDE DOĞALGAZ HATTI ÜZERİ BETONLAMA YAPIM İŞİ	Bitti	4.429.462	4.429.462	0	4.429.462	100%	100%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2024	2024
17	PLANA ESAS MİKROBÖLGELEME JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI	Bitti	1.583.403	1.583.403	0	0	0%	0%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
18	TEMİZLİK İŞLERİ ÇÖP TOPLAMA ARAÇ KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIMI	Bitti	7.706.408	11.006.408	3.300.000	3.000.000	57%	39%	100% KOZLU	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	2023	2024
TOPLAM			74.914.628	95.664.589	20.749.961	20.155.837	43%	27%	97%			